

Wydział Monitorowania Inwestycji
Urząd Miasta Katowice
ul. Warszawska 4
40-006 Katowice


dotyczy inwestycji pn: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach - etap I”.

W odpowiedzi na Państwa pismo o sygn. MI.7013.02.2022 (nr pisma MI.KW-000227/24) z dnia 25.07.2024 r. w załączeniu przesyłam informacje na posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Sportu, które odbędzie się w dniu 18.09.2024 r. (informacja dotyczy pkt. 6 porządku obrad - Budowa kompleksu sportowego - stadion miejski, hala sportowa).

Z wyrazami szacunku


Jarosław Luczyński

Dyrektor Działu Inwestycji
Kubaturowych
Prokurent


Prezes Zarządu
Andrzej Holda

Załączniki:

1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji pn: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach - Etap I”

Osoba do kontaktu:

1. Anna Topolska-Więcek - tel. 32 3566373

INFORMACJA

na temat realizacji inwestycji
pn: „Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach - Etap I

Umowa na wykonanie zamówienia została podpisana w dniu 31.08.2021 r.

Przedmiotem umowy jest budowa kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach składającego się z stadionu piłkarskiego wraz z halą sportową, dwóch boisk treningowych z zapleczem socjalnym i technicznym, zagospodarowania terenu, niezbędnej infrastruktury technicznej, dróg oraz parkingów.

Obiekt nowobudowanego kompleksu sportowego składać się będzie z hali widowiskowo-sportowej oraz stadionu o następujących parametrach:

1. gabaryty: długość x szerokość x wysokość: 214,4m x 177,2m x 17,08m,
2. liczba kondygnacji: 3
3. pojemność stadionowa: powyżej 15 000 miejsc
4. pojemność hali sportowej: powyżej 3000 miejsc
5. łączna powierzchnia zabudowy hali sportowej i stadionu: 38.058,80 m²,
6. łączna powierzchnia całkowita hali sportowej i stadionu: 50.082,43 m²,
7. łączna powierzchnia podstawowa użytkowa usług sportu: 20.949,20 m²

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm:

NDI Spółka Akcyjna ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot (Lider Konsorcjum)
oraz **NDI Sopot Spółka Akcyjna** przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
(Partner Konsorcjum)

Inżynier Kontraktu: **SWECO POLSKA Sp. z o.o.** ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

Termin zakończenia umowy: do dnia 31.10.2024 r., później rozpocznie się procedura odbiorowa.

Wartość Inwestycji wynosi 244.821.794,84 zł netto.

Zaawansowanie prac:

Na dzień dzisiejszy zaawansowanie robót wynosi ok 90% . Stadion znajduje się w fazie wykończeniowej.

W chwili obecnej wykonywane są następujące prace:

- Wykonywanie warstwy wegetacyjnej dwóch boisk treningowych
- Montaż piłkochwyłów wokół boisk treningowych
- Montaż wygradzeń oraz ogrodzenia imprezy masowej
- Montaż tripodów
- Murawa główna- ułożono instalację ogrzewania murawy, ułożono warstwę pisaku pod murawę
- Zamontowano siedziska na stadionie i hali sportowej
- Wykonywanie posadzek żywicznych
- Roboty wykończeniowe- malowanie i płytkowanie pomieszczeń, malowanie instalacji pod stropami, montaż sufitów podwieszanych
- Biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych
- Roboty instalacyjne

Dokumentacja fotograficzna z placu budowy:







