

Wykaz realizowanych zadań MZUiM w 2024 roku.

INWESTYCJE / ZAKUPY / REMONTY

Dział	600							
Rozdział	60015							
Paragraf	6050							
zadania własne / zlecone gminie / powiatu								
Dysponent	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 15.11. 2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkové informacje)	Jednostka pomocnicza miasta Katowice	ozn.*
	L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	W ramach projektu "bezpieczna droga do parku" na ulicy Szeptyckiego (odcinek pomiędzy ul. Pułaskiego, ul. Paderewskiego) zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości	25 000,00	25 000,00	22 017,00	montaż wyświetlacza prędkości. Zadanie zrealizowane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
	L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczu – kontynuacja	Wniosek zakłada udostępnienie istniejącego chodnika dla ruchu rowerów wzdłuż ul. Grota-Róweckiego i Uniczowskiej, od granicy z Mikołowem (rejon ul. Leszczy) do granicy z Podlesiem (przejazd pod torami kolejowymi) z wyznaczeniem przejazdów rowerowych i jednoczesną kompleksową modernizacją chodnika (długość ok. 1800 m).	187 000,00	187 000,00	156 373,39	Zadanie zrealizowane.	Zarzecze	BO
	L18/11/X -Chodnikiem z Osiedla do „Biedronki"	Celem zadania jest modernizacja łączącej ok. 150 metrów alejki łączącej ul. Goetla z ul. Mastalerza.	50 000,00	50 000,00	48 708,00	opracowanie dokumentacji	Murcki	BO/WPI
	M/8/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	Istniejąca droga-ścieżka rowerowa biegnąca przy ul. Mikołowskiej od ul. W. Pola, kończy się przy wylocie ul. Gallusa do ul. Mikołowskiej i nie ma możliwości dalszej bezpiecznej jazdy rowerem wzdłuż ul. Brynowskiej lub po tej ulicy o bardzo dużym natężeniu ruchu. Mieszkańcy dzielnicy Brynów chcą bezpiecznie dojechać do marketów: Biedronka, Aldi i OBI, a także Katowickiego Parku Leśnego i Lasów Murckowskich.	99 564,00	99 564,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na następne lata	Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	BO/WPI
	L1/10/VIII -Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę	Budowa kontraruchu na ulicy	115 400,00	115 400,00	26 568,00	Zadanie skreślone z realizacji	Śródmieście	BO/WPI
	L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego.	wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego	1 879 170,00	1 879 170,00	1 280 019,52	Zadanie zrealizowane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
	L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej	budowa ścieżki rowerowej	621 458,00	621 458,00	614 423,36	Zadanie zrealizowane.	Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	BO/WPI
	L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej	budowa ścieżki rowerowej	484 053,00	549 053,00	471 396,65	Zadanie zrealizowane.	Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	BO/WPI
	L17/04/VIII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolejowej do ul. Szopienickiej - Bez Koła Nie Jadę	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt	653 974,00	653 974,00	652 238,95	ścieżka rowerowa - 1.042 m². Zadanie zrealizowane	Giszowiec	BO/WPI
	L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	Wykonanie pasów zieleni w chodnikach	0,00	113 287,00	0,00	Trwają uzgodnienia z Biurem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Śródmieście	BO/WPI
	L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade	budowa ścieżki rowerowej	0,00	378 000,00	8 610,00	W trakcie realizacji.	Osiedle Witosa	BO/WPI
	BO - L1/10/IX -Zielone chodniki w centrum Katowic II	Odbbrukowanie części chodników oraz utworzenie pasów zieleni	0,00	68 244,00	0,00	Trwają uzgodnienia z Biurem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Śródmieście	BO/WPI
	Modernizacja oznakowania poziomego		200 000,00	200 000,00	199 921,20	Zadanie zrealizowane.	teren miasta	J.
	Modernizacja uszkodzonych barier energochłonnych		200 000,00	200 000,00	199 998,00	Zadanie zrealizowane.	teren miasta	J.
	Modernizacja elementów Tunelu pod Rondem		1 000 000,00	1 042 980,00	1 010 311,08	Zadanie zrealizowane.	Koszutka	J.
	Modernizacja infrastruktury rowerowej		200 000,00	171 500,00	171 437,40	Zadanie zrealizowane.	teren miasta	J.
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice		100 000,00	170 000,00	47 067,18	skrz. Kola-73 Pułku Piechoty-Karolinki – modernizacja sterownika sygn. św., ul. Mysłowicka - modernizacja sterownika sygn. św., skrz. Lwowska-Oswobodzenia - detekcja sygn. św., ul. Owsiana - odwodnienie, zadanie w trakcie realizacji.	teren miasta	J.

MZUiM	Ul. Kościuszki	od wiaduktu do ul. Owsianej	1 400 000,00	1 398 393,00	1 398 392,86	jezdnia - 8891 m². Zadanie zrealizowane.	Piotrowice-Ochojec	J.
	RJ - Kontynuacja remontu ulicy Zaopusta - RWB-000086/23	opracowanie dokumentacji.	60 000,00	60 000,00	59 655,00	opracowanie dokumentacji. Dokumentacja opracowana	Podlesie	J.
	RJ - Modernizacja ulicy Uniczowskiej - RWB-000087/23	opracowanie dokumentacji.	75 000,00	75 000,00	24 108,00	opracowanie dokumentacji. Opracowana koncepcja w trakcie konsultacji	Podlesie	J.
	RJ - Dobudowanie brakującego chodnika na odcinku Mysłowicka nr 47- Klinika Weterynaryjna - RWB-000096/23	opracowanie dokumentacji.	70 000,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane poprzez służby tut. Zarządu	Giszowiec	J.
	RJ - Miernik prędkości ulica W. Wróblewskiego przed przejściem przy Zespole-Szkolno-Przedszkolnym nr 4	miernik prędkości	30 000,00	24 477,00	24 477,00	montaż wyświetlacza prędkości. Zadanie zrealizowane.	Bogucice	J.
	RJ - Generalny remont remont trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji - RWB-000151/23	opracowanie dokumentacji.	75 000,00	67 650,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Planowany termin zakończenia 15.03.2025 r.	Piotrowice-Ochojec	J.
	RJ - Remont drogi dojazdowej do bloków przy ul. Boya-Zeleńskiego 87, 89, 91 - RWB-000354/23	opracowanie dokumentacji.	75 000,00	75 000,00	74 999,25	opracowanie dokumentacji	Kostuchna	J.
	Montaż miernika prędkości ul. Radockiego		0,00	25 000,00	24 969,00	montaż wyświetlacza prędkości. Zadanie zrealizowane.	Piotrowice-Ochojec	J.
	Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	zadanie przeniesione do realizacji na następne lata	Bogucice	WPI
	Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach		135 000,00	135 000,00	132 929,79	opracowanie dokumentacji. Projekt dla zakresu drogowego opracowany, projekt dla przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w trakcie przygotowania.	Kostuchna	WPI
	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda		500 000,00	500 000,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej	Dąbrowka Mała	WPI
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem		1 943 374,00	1 943 374,00	1 470 990,85	Zadanie zrealizowane.	Dąbrowka Mała	WPI
	Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu		1 000 000,00	0,00	0,00	Środki zwrócone do budżetu Miasta	Giszowiec	WPI
	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej		4 000 000,00	4 016 175,00	3 103 105,66			WPI
					w tym:			
	ul. Armii Krajowej	w rej ul. Migdałowców			3 075,00	dobudowa sygnalizatora. Zadanie zrealizowane	Kostuchna	
	ul. Kościuszki	od ul. Kolejowej do "Famuru"			1 094 561,36	jezdnia - 6798 m². Zadanie zrealizowane.	Piotrowice-Ochojec	
	DTS	przebudowa nawierzchni jezdni			1 104 188,75	Zadanie zrealizowane.	Załęże	
	ul. Bielska	chodnik			130 213,77	W trakcie realizacji.	Murcki	
	ul. Sokolska	odwodnienie			157 812,20	wyk. odwodnienia. Zadanie zrealizowane.	Śródmieście	
	skrz. Korfantego - Gnieźnieńska				580 332,77	Zadanie zrealizowane.	Wełnowiec-Józefowice	
	ul. Gliwicka	odwodnienie			32 921,81	wyk. odwodnienia. Zadanie zrealizowane.	Załęże	
	ul. Ceglana					Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2025	Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie Miasta Katowice	- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą, - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTS, - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	2 146 010,00	2 146 010,00	416 366,00		teren miasta	UE/WPI
ŁĄCZNIE			18 825 003,00	18 490 709,00	11 639 083,14			

Dział	600
Rozdział	60015
Paragraf	6370
zadania własne / zlecone gminy / powiatu	

Dysponent	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 15.11. 2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkové informace)	Jednostka pomocnicza miasta Katowice	ozn.*
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą, - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ, - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	27 632 633,00	27 632 633,00	27 632 632,79	- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej -	teren miasta	UE/WPI
ŁĄCZNIE			27 632 633,00	27 632 633,00	27 632 632,79			

Dział 600								
Rozdział 60016								
Paragraf 6050								
zadania własne / zlecone gminy / powiatu								
Dysponent	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 15.11. 2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkové informace)	Jednostka pomocnicza miasta Katowice	ozn.*
	Przebudowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. św. Huberta (DDR)		200 000,00	200 000,00	49 200,00	opracowanie dokumentacji	Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	J.
	Ul. Tartaczna		120 000,00	0,00	0,00	Wykonano doświetlenie przedmiotowego dojścia. Zakres drogowy zrealizowany służbami tut. Zarządu	Murcki	J.
	Modernizacja infrastruktury rowerowej		200 000,00	200 000,00	162 999,60	Zadanie zrealizowane.	teren miasta	J.
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice		100 000,00	125 800,00	106 274,73	przebudowa układu drogowego Bazantów-Zabłockiego	teren miasta	J.
	Modernizacja oznakowania poziomego		300 000,00	300 000,00	300 000,00	Zadanie zrealizowane.	teren miasta	J.
	RJ - Generalny remont nawierzchni i chodników na ulicy Grottera na odcinkach od Wileziewskiego do Darwina i od Barcelońskiej do Góralskiej - RWB-000153/23	opracowanie dokumentacji.	75 000,00	49 200,00	49 200,00	opracowanie dokumentacji	Piotrowice-Ochojec	J.
	BO - L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	Wymiana nawierzchni istniejącego, starego i zniszczonego chodnika na nowy wraz z obrzeżami na ulicy Filarowej w rejonie ulicy Ligockiej i Rolnej.	31 300,00	50 300,00	50 273,72	chodnik - 120 m², wjazdy - 7 m². Zadanie zrealizowane.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	BO
	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej		2 000 000,00	2 016 605,00	1 002 455,44			WPI
					w tym.			
	ul. Filarowa				28 322,89	wymiana krawężników - 85 mb	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	
	ul. Mielęckiego				34 809,00	ekspertyza - ocena stanu nawierzchni	Śródmieście	
	ul. Popieluski				39 360,00	opracowanie dokumentacji	Dąbrówka Mała	
	ul. Orkana - Ligęzy - Nasypowa				156 856,09	chodnik - 167 m², wjazdy - 13 m². Zadanie zrealizowane.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	
	ul. Działkowa				82 357,93	chodnik - 138 m², wjazdy - 32 m². Zadanie zrealizowane.	Giszowiec	
	ul. Sienkiewicza				43 050,00	opracowanie dokumentacji	Śródmieście	
	ul. Rataja				157 127,33	parking. Zadanie zrealizowane.	Osiedle Witosy	
	ul. Kotlarza				156 107,18	jezdnia. Zadanie zrealizowane.	Welnowiec-Józefowiec	
	ul. Osikowa				158 703,86	jezdnia. Zadanie zrealizowane.	Koszutka	
	ul. Radosna - Kwiatowa				145 761,16	przebudowa skrzyżowania. Zadanie zrealizowane.	Giszowiec	
	ul. Goetla					w trakcie realizacji	Murcki	
	Przebudowa drogi ul. Ficka		1 523 680,00	1 523 680,00	1 523 115,00	Zadanie zrealizowane	Janów- Nikiszowiec	WPI

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego		101 550,00	101 550,00	19 196,79	opracowanie koncepcję. Trwa przygotowywanej dokumentacji projektowej (termin zakończenia 30.04.2025 r.)	Osiedle Witosa	WPI
L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem Miła 5, 5a, 5b, 5c	Budowa miejsc parkingowych	57 949,00	147 136,00	142 045,65	Zadanie zrealizowane	Giszowiec	BO/WPI
BO - L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	budowa ścieżki rowerowej	540 637,00	1 450 000,00	5 190,60	Trwa procedura przetargowa wyboru Wykonawcy prac	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
BO - L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	Montaż znaków informacyjnych- przejście dla pieszych i uwaga dzieci.	0,00	200 000,00	0,00	Trwa aktualizacja projektu celem dostosowania do posiadanych środków	Brynów część wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	BO/WPI
ul. Kwiatkowskiego		0,00	1 102 867,00	211 520,62	w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 30.11. br.	Osiedle Witosa	WPI
ŁĄCZNIE		5 250 116,00	7 467 138,00	3 621 472,15			

Dział 600								
Rozdział 60004								
Paragraf 6050								
zadania własne / zlecone gminy / powiatu								
Dysponent	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 15.11. 2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkové informacje)	Jednostka pomocnicza miasta Katowice	ozn.*
MZUiM	Podłączenie sygnalizacji świetlnej do systemu ITS	opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań na terenie miasta	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	opracowano projekt sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania; - ul. Chorzowskiej - Baildon - ul. Gliwicka - Galeczki - dla przejścia dla pieszych ul. Ślesickiego przy ul. Widok Trwa procedura Wybory Wykonawcy prac w ramach postępowania przetargowego	Teren Miasta	J.
ŁĄCZNIE			1 315 000,00	1 315 000,00	0,00			

Dział 600								
Rozdział 60021								
Paragraf 6050								
zadania własne / zlecone gminy / powiatu								
Dysponent	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 15.11. 2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkové informacje)	Jednostka pomocnicza miasta Katowice	ozn.*
MZUiM	Modyfikacja infrastruktury Węzłów Brynów i Zawodzie	wyposażenie infrastruktury w opcję umożliwiającą złożenie oświadczenia o posiadaniu biletu ZTM	0,00	46 000,00	0,00	podpisana umowa z wykonawcą obecnie jest w trakcie realizacji	Teren Miasta	J.
ŁĄCZNIE			0,00	46 000,00	0,00			

OGÓŁEM INWESTYCJE			53 022 752,00	54 951 480,00	42 893 188,08			
--------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

*BO - Budżet Obywatelski

J - zadania jednoroczne

ZB - zadania w ramach "Zielonego Budżetu"

WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych

BO/WPI - zadania wieloletnie z Budżetu Obywatelskiego

UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

20.11.2024
WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG
Kierownik Referatu Budynków i Dróg
Starszy Inspektor
Aleksandra Zagula

WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG
NACZELNIK
Roman Buła

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA KATOWICE

Eugenia Sobuła