



Centrum Usług Wspólnych

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 (32) 357 08 00

Katowice, dnia 02 września 2024 r.

ZRI.0700.57.2024

URZĄD MIASTA KATOWICE	
Kancelaria Ogólna (1)	
Wpł. dn. 2024 -09- 03	
Nr RKP	Zał.

Szanowny Pan
Sławomir Witek
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

Dot.: przekazania Informacji na posiedzenie Komisji Edukacji

W załączeniu przesyłamy Informacje na posiedzenie Komisji Edukacji – informacje na temat realizacji zadań remontowych w jednostkach oświatowych.

D Y R E K T O R
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
mgr Ryszard Jaworski

Załączniki:

1. Informacje z działu Remontów i Inwestycji na Komisję Edukacji w 2024 roku wg stanu na 30.08.2024 roku.
2. Zestawienie zadań zrealizowanych w lipcu i w sierpniu 2024 roku.
3. Placówki w których trwają roboty budowlane – remontowe i inwestycyjne.

Kopia:

1. a/a

Informacje z Działu Remontów i Inwestycji na Komisję Edukacji w 2024 roku
wg stanu na 30.08.2024 roku

Zadania realizowane w Dziale Remontów i Inwestycji.

1. Zadania remontowe

Plan na 2024 rok obejmuje realizację 98 zadań remontowych na kwotę 5 962 912,00 zł,

Zostało zakończonych 26 zadań na kwotę 941 844,00 zł.

W trakcie realizacji jest 51 zadań na kwotę 3 981 897,00 zł.

W trakcie procedury przetargowej - wszczęto 3 postępowania.

Planowane wszczęcie postępowania do 18 zadań.

2. Zadania inwestycyjne

Plan na 2024 rok obejmuje realizację 48 zadań inwestycyjnych na kwotę 16 485 290,00 zł.

Zakończono 4 zadania na kwotę 4 244 606,00 zł.

W trakcie realizacji jest 31 zadań na kwotę 7 102 804,00 zł.

W trakcie procedury przetargowej – wszczęto 3 postępowania.

Planowane wszczęcie postępowania do 10 zadań.

3. Inwestycje Unijne

Plan na 2024 rok obejmuje realizację 20 zadań na kwotę 15 726 809,00 zł.

W tym termomodernizacje – 7 zadań w planie na 2024 rok na kwotę 582.964,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacje audytów energetycznych), realizacja robót budowlanych po podpisaniu umów o dofinansowanie, wnioski w trakcie weryfikacji.

4. Remonty w unijnych

Plan na 2024 rok obejmuje realizację 3 zadań na kwotę 344 545,00 zł:

5. Awarie

W 2024 r. usunięto 187 awarii na kwotę 1 989 231,61 zł.

6. Postępowania pow. 130 tys.

44 postępowania na łączną kwotę 15 786 054,56 zł

Unieważnionych 12 postępowań.

W trakcie procedury 7 postępowań.

Podpisano 25 umów na kwotę 4 035 200,02 zł

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
1	Centrum Usług Wspólnych	BO - L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	110 000,00 zł	100 081,60 zł	2024-02-27 ; 2024-05-22	2024-03-26 ; 2024-07-18	ZAKOŃCZONO
2	Centrum Usług Wspólnych	WPI - Bezpieczny maluch na start - środki z budżetu miasta Miejskie Przedszkole nr 99	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	4 016 606,00 zł	800 000,00 zł	23.07.2024	27.08.2024	ZAKOŃCZONO
3	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	remont kuchni z zapleczem	kuchnia	80 000,00 zł	75 591,57 zł	03.06.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO
4	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	sanitariaty	106 000,00 zł	106 000,00 zł	12.06.2024	14.08.2024	ZAKOŃCZONO
5	VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	strefy komunikacyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	20.06.2024	30.07.2024	ZAKOŃCZONO
6	VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	25 600,00 zł	25 600,00 zł	26.04.2024	14.08.2024	ZAKOŃCZONO
7	VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic	inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	sanitariaty	100 000,00 zł	96 860,00 zł	08.04.2024	15.07.2024	ZAKOŃCZONO
8	Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	26 000,00 zł	24 799,43 zł	29.05.2024	31.08.2024	ZAKOŃCZONO
9	Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	50 000,00 zł	48 948,68 zł	28.05.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
10	Przedszkole Nr 13	inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	78 000,00 zł	61 219,39 zł	12.06.2024	16.07.2024	ZAKOŃCZONO
11	Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	28 000,00 zł	28 000,00 zł	03.06.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO
12	Przedszkole Nr 32	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznych	27 000,00 zł	24 700,00 zł	04.06.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO
13	Przedszkole Nr 32	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	instalacje (wod-kan/ odgromowe/ elektryczne)	40 000,00 zł	39 200,00 zł	05.07.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO
14	Przedszkole Nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu	BO - L7/08/X - REMONT I DOPOSAŻENIE ZAŁĘSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	40 000,00 zł	40 000,00 zł	01.08.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO
15	Przedszkole Nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu	remont instalacji odgromowych	instalacje (wod-kan/ odgromowe/ elektryczne)	15 000,00 zł	14 999,00 zł	24.06.2024	07.07.2024	ZAKOŃCZONO
16	Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	przebudowa tarasu	taras	134 000,00 zł	133 943,43 zł	14.05.2024	23.07.2024	ZAKOŃCZONO
17	Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	78 000,00 zł	78 000,00 zł	10.07.2024	30.08.2024	PRACE ZAKOŃCZONE - W TRAKCIE ODBIORU
18	Przedszkole Nr 51	remont elewacji	remont elewacji	40 000,00 zł	24 900,12 zł	18.07.2024	29.08.2024	ZAKOŃCZONO
19	Przedszkole Nr 51	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	strefy komunikacyjne	60 000,00 zł	44 860,56 zł	18.07.2024	29.08.2024	ZAKOŃCZONO
20	Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	16 800,00 zł	16 800,00 zł	03.06.2024	30.08.2024	ZAKOŃCZONO

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
21	Przedszkole Nr 64 im. Janusza Korczaka	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	116 300,00 zł	98 523,00 zł	24.04.2024	03.07.2024	ZAKOŃCZONO
22	Przedszkole Nr 64 im. Janusza Korczaka	remont elewacji	remont elewacji	135 000,00 zł	114 972,50 zł	09.05.2024	16.08.2024	ZAKOŃCZONO
23	Przedszkole Nr 81	modernizacja elewacji	remont elewacji	21 000,00 zł	19 999,80 zł	01.07.2024	29.08.2024	ZAKOŃCZONO
24	Przedszkole Nr 81	remont pozostałych pomieszczeń	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	33 000,00 zł	32 941,15 zł	14.05.2024	29.08.2024	ZAKOŃCZONO
25	Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	remont instalacji odgromowych	instalacje (wod-kan/ odgromowe/ elektryczne)	23 243,00 zł	23 341,23 zł	12.06.2024	03.07.2024	ZAKOŃCZONO
26	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	40 000,00 zł	32 468,81 zł	11.06.2024	16.07.2024	ZAKOŃCZONO
27	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	wymiana okien	okna	99 100,00 zł	98 987,94 zł	14.03.2024	01.08.2024	ZAKOŃCZONO
28	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	strefy komunikacyjne	60 000,00 zł	59 959,62 zł	24.06.2024	28.08.2024	ZAKOŃCZONO
29	Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II	remont instalacji odgromowych	instalacje (wod-kan/ odgromowe/ elektryczne)	59 000,00 zł	58 671,00 zł	14.05.2024	11.07.2024	ZAKOŃCZONO
30	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	remont instalacji elektrycznych	instalacje (wod-kan/ odgromowe/ elektryczne)	25 000,00 zł	24 998,96 zł	06.06.2024	19.07.2024	ZAKOŃCZONO

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
31	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	strefy komunikacyjne	90 000,00 zł	83 900,00 zł	22.05.2024	30.08.2024	ZAKOŃCZONO
32	Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	BO - L3/04/X - Stawiamy na zawodowstwo - remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	36 500,00 zł	31 500,00 zł	19.07.2024	14.08.2024	ZAKOŃCZONO
33	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	BO - L7/08/X - REMONT I DOPOSAŻENIE ZAŁĘSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	115 230,00 zł	35 000,00 zł	27.06.2024	29.08.2024	W TRAKCIE PROCEDURY ODBIOROWEJ (dokonano odbioru zadania z usterkami, wyznaczony termin na wykonanie porawek 30 dni, prace nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.)
34	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	BO - L7/08/X - REMONT I DOPOSAŻENIE ZAŁĘSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	115 230,00 zł	51 660,00 zł	27.06.2024	22.08.2024	W TRAKCIE PROCEDURY ODBIOROWEJ (dokonano odbioru zadania z usterkami, wyznaczony termin na wykonanie porawek 30 dni, prace nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.)

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
35	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	BO - L7/08/X - REMONT I DOPOSAŻENIE ZAŁĘSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	115 230,00 zł	23 000,00 zł	24.07.2024	20.08.2024	W TRAKCIE PROCEDURY ODBIOROWEJ (dokonano odbioru zadania z usterkami, wyznaczony termin na wykonanie porawek 30 dni, prace nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.)
36	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	remont pozostałych pomieszczeń	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	32 000,00 zł	32 000,00 zł	24.07.2024	20.08.2024	W TRAKCIE PROCEDURY ODBIOROWEJ (dokonano odbioru zadania z usterkami, wyznaczony termin na wykonanie porawek 30 dni, prace nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.)
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	remont kuchni z zapleczem	kuchnia	25 000,00 zł	16 900,00 zł	24.07.2024	31.07.2024	ZAKOŃCZONO
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	120 000,00 zł	64 229,80 zł	05.07.2024	30.08.2024	ZAKOŃCZONO
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	remont sali gimnastycznej z zapleczem	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	14 000,00 zł	3 198,00 zł	22.08.2024	29.08.2024	ZAKOŃCZONO
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	20 000,00 zł	19 990,00 zł	12.03.2024	31.07.2024	ZAKOŃCZONO
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	WPI - Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	300 000,00 zł	235 404,78 zł	16.04.2024	06.08.2024	ZAKOŃCZONO

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	BO - L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	48 500,00 zł	47 623,00 zł	2024-04-03 ; 2024-06-24	2024-05-29 ; 2024-07-31	ZAKOŃCZONO
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	45 700,00 zł	45 700,00 zł	15.03.2024	15.08.2024	ZAKOŃCZONO
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	inwestycje dot. modernizacji/przebudowy placu zabaw	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	120 000,00 zł	120 000,00 zł	2024-05-08 ; 2024-06-03 ; 2024-06-14	2024-08-14 ; 2024-06-28 ; 2024-07-06	ZAKOŃCZONO
45	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	34 800,00 zł	34 800,00 zł	19.04.2024	01.08.2024	ZAKOŃCZONO
46	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	3 200,00 zł	3 200,00 zł	10.06.2024	11.07.2024	ZAKOŃCZONO
47	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	87 825,00 zł	72 329,58 zł	2024-03-05 ; 2024-03-20 ; 2024-03-11 ; 2024-07-26	2024-07-26 ; 2024-07-11 ; 2024-03-22 ; 2024-08-30	ZAKOŃCZONO
48	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	27 500,00 zł	22 000,00 zł	11.03.2024	31.07.2024	ZAKOŃCZONO
49	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	strefy komunikacyjne	350 000,00 zł	349 998,00 zł	22.04.2024	26.08.2024	ZAKOŃCZONO

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W LIPCU I SIERPNIU 2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Czy zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia? / Uwagi
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	138 000,00 zł	129 000,00 zł	2024-06-26 ; 2024-08-16	2024-07-10 ; 2024-08-30	ZAKOŃCZONO
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	BO - L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	234 000,00 zł	150 007,73 zł	2024-01-29 ; 2024-05-14	2024-03-29 ; 2024-08-06	ZAKOŃCZONO
52	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	remont boisk szkolnych	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	80 000,00 zł	79 999,59 zł	22.05.2024	23.08.2024	ZAKOŃCZONO
53	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	119 224,00 zł	98 204,17 zł	12.04.2024	14.08.2024	ZAKOŃCZONO
54	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	strefy komunikacyjne	25 020,00 zł	17 000,00 zł	20.08.2024	30.08.2024	ZAKOŃCZONO
55	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	remont instalacji elektrycznych	instalacje (wod-kan/ odgromowe/ elektryczne)	32 176,00 zł	16 438,95 zł	19.07.2024	30.08.2024	ZAKOŃCZONO

Zestawienie robót wykonywanych w jednostkach
PLACÓWKI W KTÓRYCH TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE I INWESTYCYJNE
WG STANU NA DZIEŃ 28.08.2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Uwagi
1	III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	prace konserwatorskie	100 000,00 zł	99 630,00 zł	10.04.2024	31.10.2024	roboty budowlane w realizacji
2	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	instalacji sieciowej – komputerowej	150 000,00 zł	123 280,00 zł	2024-03-28 ; 2024-07-23	2024-02-02 ; 2024-10-15	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji
3	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	remont rynien i rur spustowych	remont rynien	2 375,00 zł	2 150,00 zł	12.08.2024	20.09.2024	roboty budowlane w realizacji
4	X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	sanitariaty	250 000,00 zł	28 920,00 zł	2024-03-08 ; 2024-08-08	2024-05-31 ; 2024-08-30	dokumentacja projektowa odebrana, roboty budowlane - w trakcie realizacji, zmiana terminu do 30.09.2024 r.
5	Przedszkole Nr 48	BO - L12/07/X - "Sportowo i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną"	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	119 000,00 zł	110 000,00 zł	2024-02-19 ; 2024-07-24	2024-04-22 ; 2024-10-02	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji
6	Przedszkole Nr 62	zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi	zakup inwestycyjny	60 000,00 zł	44 995,00 zł	12.07.2024	30.08.2024	ANEKS - będzie zmieniony termin do 30.09.2024 r. (w trakcie przygotowania)
7	Przedszkole nr 63 im. Pluszowego Misia	BO - L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	112 800,00 zł	138 178,20 zł	18.06.2024	08.10.2024	roboty budowlane w realizacji
9	Przedszkole nr 63 im. Pluszowego Misia	modernizacja placu zabaw	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	152 000,00 zł	106 652,25 zł	2024-02-12 ; 2024-06-18	2024-03-25 ; 2024-10-08	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji
10	Przedszkole Nr 64 im. Janusza Korczaka	remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	60 000,00 zł	47 999,50 zł	04.07.2024	23.08.2024	Zmiana terminu realizacji do 15.09.2024 r.
11	Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	strefy komunikacyjne	200 000,00 zł	193 073,70 zł	2024-04-24 ; 2024-07-19	2024-06-24 ; 2024-09-13	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji

Zestawienie robót wykonywanych w jednostkach
PLACÓWKI W KTÓRYCH TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE I INWESTYCYJNE
WG STANU NA DZIEŃ 28.08.2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Uwagi
13	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	BO - L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	140 000,00 zł	122 000,00 zł	2024-03-26 ; 2024-07-26	2024-05-28 ; 2024-08-31	opracowano dokumentację projektową, , roboty budowlane w realizacji, Aneks - termin do 10.09.2024 r.
14	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego	BO - L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń / sanitariaty	255 000,00 zł	195 691,01 zł	23.07.2024	01.10.2024	roboty budowlane w realizacji
15	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	70 000,00 zł	70 000,00 zł	16.08.2024	20.09.2024	roboty budowlane w realizacji
16	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	BO - L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	sanitariaty	380 315,00 zł	322 800,00 zł	2024-02-12 ; 2024-07-16	2024-04-30 ; 2024-09-24	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji
17	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	BO - L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole nr 58 w Katowicach	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	191 300,00 zł	191 272,50 zł	2024-03-08 ; 2024-07-04	2024-04-19 ; 2024-09-12	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji
18	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	WPI Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	instalacja wentylacyjna	800 000,00 zł	48 700,00 zł	07.06.2024	30.09.2024	roboty budowlane w realizacji
19	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	remont ogrodu	ogrodo	200 000,00 zł	162 970,00 zł	12.06.2024	02.10.2024	roboty budowlane w realizacji
20	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	remont sali gimnastycznej z zapleczem	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	44 340,00 zł	36 900,00 zł	27.06.2024	22.08.2024	konieczność wykonania robót dodatkowych - zmiana terminu

Zestawienie robót wykonywanych w jednostkach
PLACÓWKI W KTÓRYCH TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE I INWESTYCYJNE
WG STANU NA DZIEŃ 28.08.2024 ROKU

LP	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Plan 2024 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	Uwagi
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	BO - L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	modernizacja, remont lub adaptacje pomieszczeń	200 000,00 zł	196 979,89 zł	21.05.2024	23.08.2024	Aneks - w trakcie przygotowania - zmiana terminu 09.09.2024 r.
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	BO - L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	210 000,00 zł	205 330,05 zł	24.07.2024	11.09.2024	roboty budowlane w realizacji
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	BO - L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	202 949,00 zł	202 948,14 zł	14.06.2024	30.08.2024	Zmiana terminu realizacji do 16.09.2024 r.
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	remont instalacji hydrantowej	instalacja hydrantowa	65 000,00 zł	36 923,77 zł	10.05.2024	20.08.2024	ANEKS - zmiana terminu do 30.08.2024 r.
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	remont kuchni z zapleczem	kuchnia	15 850,00 zł	15 850,00 zł	07.08.2024	30.09.2024	roboty budowlane w realizacji
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	BO - L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	237 040,00 zł	237 037,54 zł	2024-02-12 ; 2024-08-09	2024-04-12 ; 2024-10-18	opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane w realizacji

Roboty budowlane w trakcie realizacji - 26 zadań
w tym:
10 zadań z budżetu obywatelskiego