

Zestawienie robót wykonywanych w jednostkach
PLACÓWKI W KTÓRYCH TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE I INWESTYCYJNE
WG STANU NA DZIEŃ 02.09.2025 ROKU

LP.	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Rodzaj	Plan 2025 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	UWAGI
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Adaptacja pomieszczeń na cele związane z instalacją węzła ciepłowniczego i/lub węzła ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	Robota budowlana	15 000,00 zł	15 000,00 zł	2025-08-18	2025-09-22	Roboty w trakcie realizacji
2	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	BO - L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	sanitariaty	Robota budowlana	328 832,00 zł	327 900,00 zł	2025-08-18	2025-10-13	Roboty w trakcie realizacji
3	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	BO - L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	1) Opracowanie dokumentacji projektowej, 2) Robota budowlana	150 963,00 zł	148 985,00 zł	1) 31.01.2025 2) 24.07.2025	1) 21.03.2025 2) 04.09.2025	1) Wykonano dokumentację projektową 21.03.2025 2) Roboty budowlane w trakcie realizacji
4	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	BO - L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	1) Opracowanie dokumentacji projektowej, 2) Robota budowlana	534 626,00 zł	534 626,00 zł	1) 17.02.2025; 2) 07.08.2025	1) 07.04.2025 2) 02.10.2025	1) Wykonano dokumentację projektową 07.04.2025 2) Podpisano umowę, roboty budowlane w trakcie realizacji
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	strefy komunikacyjne	Robota budowlana	480 000,00 zł	282 900,00 zł	2025-07-16	2025-09-10	Roboty w trakcie realizacji
6	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	Inwestycje dotyczące kuchni	kuchnie	Robota budowlana	1 345 000,00 zł	1 297 800,00 zł	2025-07-08	2025-10-30	Roboty w trakcie realizacji
7	Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego	Remont basenu	baseny	Robota budowlana	300 000,00 zł	164 820,00 zł	2025-07-24	2025-09-04	Roboty w trakcie realizacji
8	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	Remont instalacji c.o.	instalacje (wod-kan/odgromowe/hydrantowe/elektryczne/przeciwpożarowe/c.o.)	Robota budowlana	22 000,00 zł	21 999,99 zł	2025-07-24	2025-09-12	Roboty w trakcie realizacji
9	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	Remont instalacji elektrycznych	instalacje (wod-kan/odgromowe/hydrantowe/elektryczne/przeciwpożarowe/c.o.)	Robota elektryczna	17 500,00 zł	17 500,00 zł	2025-08-20	2025-09-17	Roboty w trakcie realizacji
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	remont kuchni z zapleczem	kuchnie	Robota budowlana	30 000,00 zł	30 000,00 zł	2025-08-19	2025-09-02	Roboty w trakcie realizacji
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	Remont ogrodu	ogrodzenia	1) Opracowanie dokumentacji projektowej 2) Robota budowlana	250 000,00 zł	218 485,00 zł	1) 6.02.2025 2) 23.07.2025	1) 13.03.2025 2) 17.09.2025	1) Opracowano dokumentację projektową 13.03.2025 2) Roboty w trakcie realizacji
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	Robota budowlana	65 000,00 zł	61 070,77 zł	2025-08-27	2025-09-24	Roboty w trakcie realizacji
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	Robota budowlana	50 000,00 zł	50 000,00 zł	2025-07-23	2025-08-31	Samodzielna realizacja przez jednostkę, Aneks terminowy w przygotowaniu - 15.12.2025 r.

Zestawienie robót wykonywanych w jednostkach
PLACÓWKI W KTÓRYCH TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE I INWESTYCYJNE
WG STANU NA DZIEŃ 02.09.2025 ROKU

LP.	Nazwa jednostki	Zadanie	Skrócona nazwa zadania	Rodzaj	Plan 2025 r.	Kwota brutto umowy	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy	UWAGI
14	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	Robota budowlana	40 000,00 zł	39 800,00 zł	2025-08-12	2025-09-09	Roboty w trakcie realizacji
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	Remont sali gimnastycznej z zapleczem	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	Robota budowlana	110 000,00 zł	98 500,00 zł	2025-08-05	2025-09-09	Roboty w trakcie realizacji
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	Remont sali gimnastycznej z zapleczem	strefa sportowa / boisko / sala gimnastyczna / plac zabaw	Robota budowlana	210 000,00 zł	102 169,31 zł	2025-08-05	2025-09-16	Roboty w trakcie realizacji
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	strefy komunikacyjne	Robota budowlana	30 000,00 zł	24 292,50 zł	2025-07-01	2025-09-05	Roboty w trakcie realizacji
18	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	Robota budowlana	1 265 000,00 zł	744 800,00 zł	2025-04-09	2025-09-29	Roboty w trakcie realizacji
19	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	Robota budowlana	6 821 581,00 zł	2 890 500,00 zł	2025-05-07	2025-10-31	Roboty w trakcie realizacji
20	IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka	Remont pozostałych pomieszczeń	modernizacja, budowa, remont lub adaptacje pomieszczeń	1) Opracowanie dokumentacji projektowej 2) Robota budowlana	167 254,00 zł	167 253,11 zł	1) 3.02.2025 2) 17.07.2025	1) 10.03.2025 2) 28.08.2025 - umowa rozwiązana z winy Wykonawcy	Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane została rozwiązana z winy Wykonawcy 28.08.2025 r.
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	Inwestycje dotyczące kuchni	kuchnie	Robota budowlana	1 950 000,00 zł	1 625 952,61 zł	1)25.04.2025 2) 28.05.2025	1) 31.10.2025 2) 23.07.2025	Aneks, zmiana terminu realizacji - do 31.10.2025
22	X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie	Remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	sanitariaty	Robota budowlana	260 000,00 zł	220 047,00 zł	2025-03-28	2025-08-29	Roboty w trakcie realizacji, roboty dodatkowe, aneks terminowy do 30.09.2025 r. w przygotowaniu.
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	Remont sanitariatów i natrysków	sanitariaty	Robota budowlana	92 400,00 zł	91 200,00 zł	2025-07-30	2025-08-18	Roboty w trakcie realizacji, będzie naliczona kara za nieterminowe wykonanie robót.

Roboty budowlane w trakcie realizacji - 23 zadania, w tym 3 zadania z budżetu obywatelskiego