



Katowice, 25 czerwca 2025 r.

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

E.0012.2.1.2025

E.ZD-00015/25

BIURO RADY MIASTA KATOWICE	
Wpł.	2025 -06- 26
BRM	E.20-00015/25

BRM
PS
Kopie P. Prez
26.6.25

Szanowny Pan

Łukasz Borkowski

Przewodniczący

Rady Miasta Katowice

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 05 maja 2025 r. o numerze BRM.0012.1.7.2025.PS, BRM.ZD-00237/25, a także w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 7 lipca 2025 r., przedstawiam Informację Prezydenta Miasta Katowice.

Z wyrazami szacunku


Waldemar Bojarun
Wiceprezydent Miasta Katowice

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

Waldemar Bojarun

Pismo wraz z materiałami na ww. Komisję przekazano wyłącznie drogą elektroniczną

Prowadząca sprawę: Maria Kaput; Wydział Edukacji; tel. 32 705 41 60



Informacja na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotycząca zadań remontowych i inwestycyjnych wykonanych oraz niezrealizowanych w 2024 r. w katowickich jednostkach oświatowych i CUW.

W 2024 roku Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizowało 166 zadań w tym: 114 zadań remontowych, 52 zadań inwestycyjnych i dodatkowo 294 zadania awaryjne.

I. Zadania remontowe

Łączna ilość zadań wynosi 114.

Plan finansowy - 5 980 702,00 złotych brutto.

Wykonanie - 5 174 122,40 złotych brutto

1. Zadania zrealizowane

Zrealizowano 109 zadań.

2. Zadania w trakcie realizacji wpisane na listę zadań niewygasających z końcem 2024 r.

Wpisano na listę zadań niewygasających z końcem 2024 r. z terminem realizacji do dnia 16.06.2025 r.

3 zadania w jednostkach: III LO, ZSO1, ZSZS 6 na kwotę 704 174,90 złotych brutto.

3. Zadania niezrealizowane w 2024 r.

W 2024 roku nie zostały zrealizowane 2 zadania w ZSO 2, zadeklarowane jako samodzielna realizacja szkoły:

- remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem na kwotę 10 646,00 zł.,
- malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń na kwotę 44 243,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania zostały przyznane w listopadzie. Złożona oferta na wykonanie robót przewyższała dostępne środki budżetowe.

II. Zadania inwestycyjne.

Łączna ilość zadań wynosi 52.

Plan finansowy - 15 421 808,00 złotych brutto

Wykonanie - 12 060 892,38 złotych brutto

1. Zadania zrealizowane

Zrealizowano 42 zadania

2. Zadania w trakcie realizacji wpisane na listę zadań niewygasających z końcem 2024 r.

Wpisano na listę zadań niewygasających z końcem 2024 r. z terminem realizacji do dnia 16.06.2025 r.

5 zadań w jednostkach: SP15, ZSIP2, ZSP19, ZSP22, ZSP dla DNİSS na kwotę 462 115,04 złotych brutto.

3. Zadania WPI

2 zadania WPI na kwotę 851 300,00 złotych brutto – będą realizowane w 2025 r. w jednostkach: SP58, ZSP16

4. Zadania niezrealizowane

Nie zrealizowano 2 zadań:

- ZSP18 – „dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami” na kwotę 16 000,00 zł.

Środki przeznaczono na aktualizację kosztorysów w celu złożenia wniosku do dofinansowania ze środków KPO termomodernizacji budynku ZSP18. Projekt nie został uwzględniony w naborze.

- ZSP19 – „inwestycje dotyczące kuchni” – 1 800 000 złotych brutto.

W czerwcu unieważniono postępowanie ponieważ najniższa oferta znacząco przewyższała dostępne środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na remont kuchni.

Dodatkowe środki w wysokości 300 000,00 złotych brutto przyznano 26.09.2024 r. Późne przyznanie środków uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót

III. Zadania awaryjne.

Łączna ilość zadań wynosi 294.

Plan finansowy 10 034 016,00 złotych brutto

Wykonanie 1 677 875,45 złotych brutto

1. Zadania zrealizowane

Zrealizowano 292 zadania.

2. Zadania niezrealizowane

Nie zrealizowano 2 zadań:

- ŚTZN – „awaryjny remont sanitariatów i natrysków” na kwotę 105 000,00 zł.

Zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę. Środki nie zostały wykorzystane z budżetu na awarie, gdyż Szkoła wydatkowała je po uzgodnieniu z WEiS z budżetu podstawowego na zakup materiałów do remontu w kwocie 104 997,81 złotych brutto.

- ZSP14 – „awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych” na kwotę 5 200,00 zł.

Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły usunięcie awarii.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Edukacji

Magdalena Floriańska

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

Waldemar Bojarun