

**Informacja na temat zadań remontowych i inwestycyjnych wykonanych
oraz niezrealizowanych w 2024 r. w katowickich jednostkach oświatowych.**

W 2024 roku Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizowało na rzecz obsługiwanych jednostek oświatowych 164 zadania w tym: 113 zadań remontowych, 51 zadań inwestycyjnych i dodatkowo 294 zadania awaryjne.

I. Zadania remontowe

Łączna ilość zadań wynosi 113.

1. Zadania zrealizowane

Zrealizowano 108 zadań.

2. Zadania w realizacji jako niewygasające z końcem 2024 r.

Wpisano na listę zadań niewygasających z końcem 2024 r. z terminem realizacji do dnia 16.06.2025 r. 3 zadania w jednostkach: III LO, ZSO1, ZSZS 6.

3. Zadania niezrealizowane

W 2024 roku nie zostały zrealizowane 2 zadania w ZSO 2, zadeklarowane jako samodzielna realizacja szkoły:

- remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem na kwotę 10 646,00 zł.,
- malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń na kwotę 44 243,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania zostały przyznane w listopadzie. Złożona oferta na wykonanie robót przewyższała dostępne środki budżetowe.

II. Zadania inwestycyjne.

Łączna ilość zadań wynosi 51.

1. Zadania zrealizowane

Zrealizowano 42 zadania

2. Zadania w realizacji jako niewygasające z końcem 2024 r.

Wpisano na listę zadań niewygasających z końcem 2024 r. z terminem realizacji do dnia 16.06.2025 r. 5 zadań w jednostkach: SP15, ZSIP2, ZSP19, ZSP22, ZSPdDNiSS

3. Zadania WPI

2 zadania WPI – będą realizowane w 2025 r. w jednostkach: SP58, ZSP16

4. Zadania niezrealizowane

Nie zrealizowano 2 zadań:

- ZSP18 – „dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami” na kwotę 16 000,00 zł.

Środki przeznaczono na aktualizację kosztorysów w celu złożenia wniosku do dofinansowania ze środków KPO termomodernizacji budynku ZSP18. Projekt nie został uwzględniony w naborze.

- ZSP19 – „inwestycje dotyczące kuchni” – 1 800 000 złotych brutto.

W czerwcu unieważniono postępowanie ponieważ najniższa oferta znacząco przewyższała dostępne środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na remont kuchni. Dodatkowe środki w wysokości 300 000,00 złotych brutto przyznano 26.09.2024 r. Późne przyznanie środków uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót.

III. Zadania awaryjne.

Łączna ilość zadań wynosi 294.

1. Zadania zrealizowane

Zrealizowano 292 zadania.

2. Zadania niezrealizowane

Nie zrealizowano 2 zadań:

- ŚTZN – „awaryjny remont sanitariatów i natrysków” na kwotę 105 000,00 zł.

Zadanie miało być realizowane samodzielnie przez jednostkę..

- ZSP14 – „awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych” na kwotę 5 200,00 zł.

Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły usunięcie awarii.

IV. Zadania nie były realizowane przy współpracy z Katowickimi Inwestycjami S.A.