

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2024 r. wg stanu na 31.12.2024 r.

LP	Skrót	Zadanie	Plan	Wykonanie	Kategoria zadania	Status
1	LOIIzOD	inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	123 280,00	123 280,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
2	LOVI	inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	106 000,00	106 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
3	LOVIIzOD	inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	100 000,00	100 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
4	ZSO 01	inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	101 200,00	95 947,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
5	MP02	BO - L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	66 000,00	66 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
6	ZSP 08	BO - L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	290 900,00	290 900,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
7	MP47zOI	przebudowa tarasu	134 000,00	133 943,43	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
8	MP48	BO - L12/07/X - "Sportowo i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną"	119 000,00	119 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
9	MP48	montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami w ramach realizacji zadań ze środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne	13 100,00	12 986,69	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
10	MP51	zakup i montaż rolet zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
11	MP63	BO - L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	138 179,00	138 178,20	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
12	MP63	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	12 792,00	12 792,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
13	MP63	modernizacja placu zabaw	106 653,00	106 652,25	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
14	MP64	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	145 397,00	144 518,50	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
15	MP81	modernizacja elewacji	21 000,00	19 999,80	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
16	PPP01	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	30 000,00	29 999,70	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
17	SP11zOI	inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	57 810,00	57 810,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
18	SP11zOI	inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	42 190,00	42 190,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
19	SP15zOD	BO - L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	76 000,00	66 973,50	Inwestycje	Zadanie niewygasające w trakcie realizacji
20	SP17	BO - L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	140 000,00	139 999,95	Inwestycje	ZAKOŃCZONO

21	SP45	WPI Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach (środku miasta)	3 162 847,00	3 162 846,08	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
22	MP13	inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	78 000,00	77 709,39	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
23	SP58zOI	BO - L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole nr 58 w Katowicach	191 300,00	191 272,50	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
24	SP58zOI	WPI Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	800 000,00	48 700,00	Inwestycje	WPI w trakcie realizacji
25	SP66	instalacja i rozbudowa monitoringu	17 100,00	17 100,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
26	MP71	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	55 000,00	53 997,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
27	ZSIP2	inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	50 000,00	7 380,00	Inwestycje	Zadanie niewygasające w trakcie realizacji
28	SP53	BO - L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	380 315,00	375 601,16	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
29	ZSP 01	BO - L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	200 000,00	199 993,99	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
30	ZSP 03	BO - L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	210 000,00	209 898,22	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
31	ZSP 07	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sportowy	14 900,00	14 900,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
32	ZSP 07	BO - L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	202 949,00	202 948,14	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
33	ZSP 07	WPI - Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	300 000,00	272 304,78	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
34	ZSP 10	inwestycje dot. modernizacji/przebudowy placu zabaw	120 000,00	120 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
35	ZSP 10	inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	45 700,00	45 700,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
36	ZSP 11	instalacja i rozbudowa monitoringu	30 000,00	29 900,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
37	ZSP 13	modernizacja instalacji hydrantowej	260 000,00	259 995,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
38	ZSP 13	wykonanie/modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	240 000,00	240 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
39	ZSP16	WPI Budowa nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	100 000,00	0,00	Inwestycje	WPI w trakcie realizacji
40	ZSP 18	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	16 000,00	0,00	Inwestycje	NIEZREALIZOWANE.
41	ZSP 19	BO - L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	317 200,00	165 700,00	Inwestycje	Zadanie niewygasające - w trakcie realizacji
42	ZSP 20	budowa zakup/montaż wiaty rowerowej	25 000,00	25 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
43	ZSP 20	winda wewnętrzna	191 880,00	178 350,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
44	ZSP 22	Modernizacja radiowęzła	22 000,00	21 999,78	Inwestycje	ZAKOŃCZONO

45	ZSP 24	BO - L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	234 000,00	231 107,78	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
46	ZSP 22	BO - L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	237 040,00	18 100,00	Inwestycje	Zadanie niewygasające w trakcie realizacji
47	ZSP 25	budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	15 000,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
48	ZSZS 06	instalacja i rozbudowa monitoringu	65 470,00	64 575,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
49	ZSP 25	zakup i montaż systemu klimatyzacji w pracowniach lekcyjnych	35 000,00	34 400,00	Inwestycje	ZAKOŃCZONO
50	ZSP 19	inwestycje dotyczące kuchni	1 800 000,00	0,00	Inwestycje	NIEZREALIZOWANE.
51	ZSP dla DNiDD	budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	150 000,00	31 980,00	Inwestycje	Zadanie niewygasające - w trakcie realizacji
		RAZEM	11 405 202,00	8 138 629,84		

42	zadania zakończono
2	zadania niezrealizowane
5	zadania niewygasające z końcem 2024 r.
2	WPI