

ZADANIA REMONTOWE REALIZOWANE W 2024 r. wg stanu na 31.12.2024 r.

LP	Skrót	Zadanie	Plan	Wykonanie	Kategoria zadania	Status
1	KCEZ-CKZIU	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	159 000,00	159 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
2	LOIII	remont pozostałych pomieszczeń	9 500,00	9 443,94	Remonty	ZAKOŃCZONO
3	LOIII	Konserwacje w zabytkowych obiektach	100 000,00	0,00	Remonty	Zadanie niewygasające w trakcie realizacji
4	ZSiP01	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	13 000,00	13 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
5	LOIIzOD	remont sali gimnastycznej	6 000,00	5 999,89	Remonty	ZAKOŃCZONO
6	LOVI	remont pozostałych pomieszczeń	19 000,00	19 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
7	LOVI	remont rynien i rur spustowych	2 375,00	2 150,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
8	LOVIIzOD	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	15 000,00	14 996,18	Remonty	ZAKOŃCZONO
9	LOVIIzOD	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	25 600,00	25 600,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
10	LOVIIzOD	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	4 860,00	4 860,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
11	MP01	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	26 000,00	24 799,43	Remonty	ZAKOŃCZONO
12	MP01	remont sanitariatów i natrysków	50 000,00	48 948,67	Remonty	ZAKOŃCZONO
13	MP03	remont instalacji hydrantowej	10 000,00	9 997,24	Remonty	ZAKOŃCZONO
14	ZSO 02	remont kuchni z zapleczem	25 000,00	23 850,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
15	MP21	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	28 000,00	28 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
16	MP23	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	17 895,00	17 894,27	Remonty	ZAKOŃCZONO
17	MP25	remont ogrodzenia	25 000,00	24 500,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
18	MP32	remont instalacji elektrycznych	24 700,00	24 700,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
19	MP32	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	39 200,00	39 200,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
20	MP32	remont pozostałych pomieszczeń	10 455,00	10 455,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
21	MP39	BO - L7/08/X - REMONT I DOPOSAŻENIE ZAŁĘSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	40 000,00	40 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
22	MP39	remont instalacji odgromowych	15 000,00	14 999,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
23	ZSP 14	remont kuchni z zapleczem	24 848,00	24 848,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
24	MP50zOI	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	78 000,00	78 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
25	MP51	remont elewacji	24 901,00	24 900,12	Remonty	ZAKOŃCZONO

26	MP51	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	59 380,00	59 378,73	Remonty	ZAKOŃCZONO
27	MP57	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	16 800,00	16 800,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
28	MP64	remont elewacji	114 973,00	114 972,50	Remonty	ZAKOŃCZONO
29	MP64	remont sanitariatów i natrysków	50 930,00	50 921,14	Remonty	ZAKOŃCZONO
30	LOIlzOD	remont kuchni z zapleczem	80 000,00	79 991,56	Remonty	ZAKOŃCZONO
31	MP75	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	199 985,00	199 972,81	Remonty	ZAKOŃCZONO
32	MP81	remont pozostałych pomieszczeń	33 000,00	32 941,15	Remonty	ZAKOŃCZONO
33	MP85	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	17 000,00	16 750,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
34	MP90	remont instalacji elektrycznych	14 658,00	14 594,66	Remonty	ZAKOŃCZONO
35	MP90	remont instalacji odgromowych	23 342,00	23 341,23	Remonty	ZAKOŃCZONO
36	MP92	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	35 000,00	34 999,99	Remonty	ZAKOŃCZONO
37	MP92	remont instalacji wentylacyjnych	13 500,00	13 500,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
38	MP92	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	1 448,00	1 448,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
39	PPP01	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	60 000,00	59 924,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
40	PPP03	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	40 000,00	32 468,81	Remonty	ZAKOŃCZONO
41	SP01	wymiana okien	99 100,00	98 987,94	Remonty	ZAKOŃCZONO
42	SP09	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	60 000,00	59 959,62	Remonty	ZAKOŃCZONO
43	SP15zOD	remont instalacji odgromowych	59 000,00	58 671,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
44	SP19	BO - L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	255 000,00	254 974,71	Remonty	ZAKOŃCZONO
45	SP19	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	40 000,00	39 975,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
46	SP33	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	8 310,00	8 310,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
47	X LO	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	240 466,00	240 465,66	Remonty	ZAKOŃCZONO
48	SP45	remont sanitariatów i natrysków	70 000,00	70 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
49	SP48	remont instalacji elektrycznych	25 000,00	24 664,53	Remonty	ZAKOŃCZONO
50	MP03	remont instalacji elektrycznych	15 000,00	14 961,47	Remonty	ZAKOŃCZONO
51	MP48	remont ogrodenia	16 000,00	15 978,44	Remonty	ZAKOŃCZONO
52	SP58zOI	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	18 500,00	18 500,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
53	SP66	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	90 000,00	90 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO

54	SPR	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	13 206,00	13 205,99	Remonty	ZAKOŃCZONO
55	SPR	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	3 120,00	3 119,69	Remonty	ZAKOŃCZONO
56	SPS61	remont sanitariatów i natrysków	75 100,00	75 032,20	Remonty	ZAKOŃCZONO
57	ZS 01	BO - L3/04/X - Stawiamy na zawodowstwo - remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	31 500,00	31 500,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
58	ZS 01	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	34 658,00	34 052,23	Remonty	ZAKOŃCZONO
59	SP22	remont sali gimnastycznej	50 000,00	49 331,13	Remonty	ZAKOŃCZONO
60	ZSiP02	BO - L7/08/X - REMONT I DOPOSAŻENIE ZAŁĘSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	115 230,00	114 628,93	Remonty	ZAKOŃCZONO
61	ZSiP02	remont pozostałych pomieszczeń	32 000,00	32 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
62	ZSiP02	remont sali gimnastycznej z zapleczem	44 340,00	44 300,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
63	SP53	remont dachu, zadaszeń i kominów	150 000,00	149 823,75	Remonty	ZAKOŃCZONO
64	ZSO 01	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	255 000,00	0,00	Remonty	Zadanie niewygasające - w trakcie realizacji
65	ZSO 02	remont sanitariatów i natrysków	15 500,00	8 600,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
66	ZSP 02	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	64 230,00	64 229,80	Remonty	ZAKOŃCZONO
67	ZSP 03	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	29 999,00	29 948,49	Remonty	ZAKOŃCZONO
68	ZSP 04	remont sali gimnastycznej z zapleczem	3 198,00	3 197,67	Remonty	ZAKOŃCZONO
69	ZSP 05	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	66 000,00	65 880,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
70	ZSP 05	remont sanitariatów i natrysków	20 000,00	19 990,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
71	ZSP 07	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	135 550,00	135 491,11	Remonty	ZAKOŃCZONO
72	ZSiP01	remont ogrodzenia	187 000,00	179 970,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
73	ZSP 08	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	33 000,00	32 950,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
74	ZSP 09	BO - L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	48 500,00	47 623,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
75	ZSP 11	remont biblioteki	23 000,00	23 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
76	ZSP 11	remont instalacji hydrantowej	36 924,00	36 923,77	Remonty	ZAKOŃCZONO
77	ZSP 12	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	20 000,00	19 923,54	Remonty	ZAKOŃCZONO
78	ZSP 13	remont instalacji elektrycznych	18 000,00	17 312,42	Remonty	ZAKOŃCZONO
79	ZSP 13	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	25 000,00	24 600,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
80	ZSP 14	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	34 800,00	34 800,00	Remonty	ZAKOŃCZONO

81	ZSP 14	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	2 825,00	2 799,97	Remonty	ZAKOŃCZONO
82	ZSP 10	remont instalacji odgromowych	17 000,00	16 902,46	Remonty	ZAKOŃCZONO
83	ZSP 14	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	3 200,00	3 200,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
84	ZSP 14	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	72 330,00	72 329,58	Remonty	ZAKOŃCZONO
85	ZSP 14	remont szatni	6 500,00	6 500,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
86	ZSP 14	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	52 680,00	52 680,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
87	ZSP 15	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	25 318,00	25 317,22	Remonty	ZAKOŃCZONO
88	ZSP 20	remont instalacji c.o.	6 600,00	6 597,88	Remonty	ZAKOŃCZONO
89	ZSP 22	remont sanitariatów i natrysków	138 000,00	137 800,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
90	ZSP 22	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	350 000,00	349 998,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
91	ZSP 25	BO - L15/11/X - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów.	41 500,00	40 706,49	Remonty	ZAKOŃCZONO
92	ZSPS	remont boisk szkolnych	80 000,00	79 999,59	Remonty	ZAKOŃCZONO
93	ZSTiO 03	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	12 074,00	12 073,85	Remonty	ZAKOŃCZONO
94	ZSTiO 03	remont sali gimnastycznej	28 996,00	28 995,73	Remonty	ZAKOŃCZONO
95	ZSTiO 03	remont sali gimnastycznej z zapleczem	27 937,00	27 935,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
96	ZSTiO 03	remont sanitariatów i natrysków	104 948,00	104 934,40	Remonty	ZAKOŃCZONO
97	ZSTiO 03	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	24 405,00	24 404,85	Remonty	ZAKOŃCZONO
98	ZSZS 06	remont dachu, zadaszeń i kominów	149 900,00	149 900,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
99	ZSZS 06	remont instalacji elektrycznych	31 935,00	31 934,37	Remonty	ZAKOŃCZONO
100	ZSZS 06	Remont instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z pracami przeciwdziałającymi osiadaniu budynku	395 030,00	36 000,00	Remonty	Zadanie niewygasające - w trakcie realizacji
101	ŚTZN	remont dachu, zadaszeń i kominów	10 500,00	10 500,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
102	SP53	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	3 896,00	3 896,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
103	SP59	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	10 719,00	10 718,99	Remonty	ZAKOŃCZONO
104	SP66	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	1 749,00	1 749,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
105	ZSO 02	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	10 646,00	0,00	Remonty	NIEZREALIZOWANE - samodzielna realizacja

106	ZSO 02	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	44 243,00	0,00	Remonty	NIEZREALIZOWANE - samodzielna realizacja
107	SPS39	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	9 238,00	9 238,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
108	ZSP 07	remont boisk szkolnych	4 500,00	4 452,55	Remonty	ZAKOŃCZONO
109	ZSP 18	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	14 100,00	13 998,93	Remonty	ZAKOŃCZONO
110	ŚTZN	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	35 000,00	33 702,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
111	X LO	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	25 000,00	25 000,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
112	SP19	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	4 296,00	4 295,52	Remonty	ZAKOŃCZONO
113	ZSP 14	remont pozostałych pomieszczeń	11 056,00	11 056,00	Remonty	ZAKOŃCZONO
		RAZEM	5 870 702,00	5 067 644,79		

