Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego XI edycja, stan na dzień: 6 października 2025 rok.

Zakład Zieleni Miejskiej nazwa dysponenta realizującego zadania BO	Plan dotyczący całości zadania na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie na 6.10.2025 roku.
	0 zł łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	**0 zł** łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym:	**0,00 zł** łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	**0,00 zł** łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :
	0 zł gmina	*0 zł gmina*	*0,00 zł gmina*	*0,00 zł gmina*
	0 zł powiat	*0 zł powiat*	*0,00 zł powiat*	*0,00 zł powiat*
	0 zł wydatki bieżące ogółem, w tym :	**0 zł** wydatki bieżące ogółem, w tym :	**0,00 zł** wydatki bieżące ogółem, w tym :	**0,00 zł** wydatki bieżące ogółem, w tym :
	0 zł gmina	*0 zł gmina*	*0,00 zł gmina*	*0,00 zł gmina*
	0 zł powiat	*0 zł powiat*	*0,00 zł powiat*	*0,00 zł powiat*
	0 zł wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**0 zł** wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**0,00 zł** wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**0,00 zł** wydatki majątkowe ogółem, w tym :
	0 zł gmina	*0 zł gmina*	*0,00 zł gmina*	*0,00 zł gmina*
	0 zł powiat	*0 zł powiat*	*0,00 zł powiat*	*0,00 zł powiat*
	650 000 zł 0 0 0 0	**0 zł** 0 0 0 0	**1 011 483,75 zł** 0,00 0,00 0,00 0,00	########### 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	nr ID oraz tytuł zadania w ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego	Dzielnica	Rozdział	Paragraf	Gmina / Powiat	Plan ogółem	Gmina - bieżące	Gmina - majątkowe	Powiat - bieżące	Powiat - majątkowe	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach ogółem	Gmina - bieżące	Gmina - majątkowe	Powiat - bieżące	Powiat - majątkowe	Zaangażowanie ogółem	Gmina - bieżące	Gmina - majątkowe	Powiat - bieżące	Powiat - majątkowe	Wykonanie ogółem	Gmina - bieżące	Gmina - majątkowe	Powiat - bieżące	Powiat - majątkowe	Zakres, opis (informacja na dzień...) *1)	Zmiany w planie budżetu obywatelskiego (uchwały, zarządzenia) *2)	Planowany termin zakończenia zadania	Zadanie zostało zakończone TAK/NIE	Uwagi / Informacje dodatkowe
1	M/11/XI Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów		900	90004	G	500 000.00 zł							0 zł					**30 504,00**					75 696,23 zł					Projektant w dniu 5 sierpnia przedłożył wniosek wraz zpojektem do UM Katowice o wydanie pozwolenia na budowę W dniu 3 września 2025 roku przedłożył dokumenty uzupełniające Niezłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowe ZZM ogłosi postepowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego		grudzień 2026 rok	NIE	zadanie dwuletnie
2	M/38/XI Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych		900	90004	G	499 000.00 zł							0 zł					490 295,38 zł					490 295,38 zł					**Prace zakończno i odebrano w dniu 6 października 2025 roku.**		czerwiec 2026 rok	TAK	zadanie duletnie
3	L2/10/XI Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika		900	90004	G	151 000.00							0 zł					143 085,68 zł					143 085,68 zł					**Prace zakończno i odebrano w dniu 27 sierpnia 2025 roku.**		listopad 2025	TAK	
4	L4/10/XI Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym		900	90004	G	150 000.00							0 zł					146 543,84 zł					146 543,84 zł					**Prace zakończno i odebrano w dniu 2 września 2025 roku.**		grudzień 2025 rok	TAK	
5	L6/04/XI Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole		900	90004	G	650 000 zł							0 zł					36 162,00 zł					36 162,00 zł					W dniu 30 września 2025 roku podpisano umowe z Wykonawcą Termin wykonania prac do 29 kwietnia 2026 roku W dniu 6 października 2025 roku przekazano plac budowy		grudzień 2026 rok	NIE	zadanie duletnie
6	L11/01/XI Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych		900	90004	G	79 900.00							0 zł					75 696,23 zł					75 696,23 zł					**Prace zakończno i odebrano w dniu 6 czerwca 2025 roku.**		wrzesień 2025 rok	TAK	
7	L13/10/XI Doposażenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia		900	90004	G	150 000.00							0 zł					147864,10 zł					147 860,10 zł					**Prace zakończno i odebrano w dniu 22 lipca 2025 roku.**		wrzesień 2025 rok	TAK	
8	L18/03/XI Tor Ninja dla dzieci i młodzieży		900	90004	G	150 000.00							0 zł					89 196,62 zł					89 196,62 zł					**Prace zakończno i odebrano w dniu 27 sierpnia 2025 roku.**		wrzesień 2025 rok	TAK	

DYREKTOR
Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach

mgr inż. Mieczysław Wołosz