

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU (SECAP) OBEJMUJĄCEJ OZE I WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA,
Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP) został przyjęty uchwałą nr LXVI/1383/23 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2023 r. Jednym z głównych założeń opracowania SECAP jest ograniczenie emisji CO₂ w perspektywie do 2030 r. o co najmniej 40% w odniesieniu do roku bazowego. Plan przewiduje zmniejszenie emisji CO₂ do roku 2030 o: 466 776,3 MgCO₂/rok i redukcję końcowego zużycia energii o: 1 132 912,0 MWh/rok. Planowany koszt realizacji działań we wszystkich sektorach do roku 2030 wynosi: 6 820,1 mln zł. W tym koszty działań miasta: 998,6 mln zł.

W dokumencie opisano zakres i cel przedsięwzięć oraz przedstawiono informacje o planowanych kosztach i efektach działań mających wpływ na realizację celów SECAP w podziale na 52 przedsięwzięcia (KTW01-KTW52). W SECAP oprócz przedsięwzięć głównych (KTW01-KTW48) ujęto także działania uzupełniające (KTW49-KTW52). Za realizację planu działań odpowiedzialne są komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice, jednostki organizacyjne miasta Katowice czy spółki miejskie. Poza strukturami miejskimi działania realizowane są przez podmioty zewnętrzne, m.in. przedsiębiorstwa energetyczne, zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy i instytucje, mieszkańców miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne, organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne. Przebieg przedsięwzięć realizowanych przez podmioty zewnętrzne jest trudny do przewidzenia z uwagi na zmieniające się uwarunkowania, na które wpływ miasta jest ograniczony.

Poniższej przedstawiono zestawienie wydatków i opis realizacji dla zadań obejmujących OZE i wymiany źródeł ciepła, z uwzględnieniem działań informacyjno-promocyjnych w latach 2021- 2025 (I połowa), przyporządkowanych do poszczególnych przedsięwzięć ujętych w ramach „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”. Opracowanie obejmuje zadania, dla których uzyskano dane od realizatorów przedsięwzięć.

KTW02 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice – oświata

Przedsięwzięcie zakłada modernizację energetyczną budynków oświatowych w zakresie określonym jako wariant optymalny w audycie energetycznym wykonanym dla każdego z obiektów (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła, zastosowanie systemów monitorowania i sterowania itp.).

Realizator: Centrum Usług Wspólnych / Katowickie Inwestycje S. A

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł] : 251 000 000

Koszty miasta [zł]: 251 000 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Skrótowny opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	ZS i P nr 2	Nie rozpoczęto	115 398,60					115 398,60	
2.	ZSE	Nie rozpoczęto	131 610,00			22 201,50		153 811,50	Planowana realizacja: II pół.2025/2027 r. Priorytet FESL.02 Fundusze europejskie na zielony rozwój Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT
3.	ZS nr 02	Nie rozpoczęto	117 342,00			22 201,50		139 543,50	Planowana realizacja: II pół.2025/2027 r. Priorytet FESL.02 Fundusze europejskie na zielony rozwój Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT
4.	SP nr 33	Nie rozpoczęto	191 019,00					191 019,00	
5.	SP nr 10	Nie rozpoczęto	137 501,70					137 501,70	
6.	SP nr 64	Nie rozpoczęto	133 100,76					133 100,76	

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Skrótowny opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
7.	MP nr 99	Zakończono	159 801,00	334 268,99	4 810 731,01	3 698 176,27		8 843 176,27	Dobudowa nowego segmentu wraz z instalacjami, docieplenie budynku przedszkola z przebudową tarasu, wymiana stolarki przebudowa wymiennikowni, instalacje ppoż., instalacje elektryczne i instalacyjne wewnętrzne, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowanie terenu
8.	SP nr 36	Nie rozpoczęto				95 448,00		95 448,00	
9.	SP nr 53	Nie rozpoczęto				172 815,00		172 815,00	
10.	ZSTiO nr 2	Nie rozpoczęto					159 777,00	159 777,00	
11.	ZSP nr 05	Zakończono							Inwestycja prowadzona przez Wydział Inwestycji
12.	ZSG /im. G.Morcinka	Nie rozpoczęto	102 090,00		40 836,00	61 254,00		204 180,00	Planowana realizacja: II pół.2025/2027 r. Priorytet FESL.02 Fundusze europejskie na zielony rozwój Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT
13.	MP nr 72	Nie rozpoczęto	62 539,01			23 124,00		85 663,01	Planowana realizacja: II pół.2025/2027 r. Priorytet FESL.02 Fundusze europejskie na zielony rozwój Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej ZIT
14.	SP nr 19	Nie rozpoczęto	207 255,00					207 255,00	
15.	MP nr 16	Nie rozpoczęto	59 938,00					59 938,00	
16.	SP nr 21	Nie rozpoczęto	37 269,00					37 269,00	Przy budowie hali sportowej wykonano izolację ścian zew. budynku oraz tynków w starym budynku.
17.	MP nr 45	Nie rozpoczęto	71 539,01					71 539,01	
18.	MP nr 16	Nie rozpoczęto	59 938,00					59 938,00	
19.	MP nr 2	Nie rozpoczęto	79 810,00					79 810,00	
20.	MP nr 27	Nie rozpoczęto	61 345,00					61 345,00	
21.	MP nr 90	Nie rozpoczęto	46 969,00					46 969,00	
	Suma							11 055 497,35	

KTW03 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice – kultura

Przedsięwzięcie zakłada modernizację energetyczną budynków kultury w zakresie określonym jako wariant optymalny w audycie energetycznym wykonanym dla każdego z obiektów (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła itp.).

Realizator: Katowickie Inwestycje S. A

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 37 493 000

Koszty miasta [zł]: 37 493 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Tytuł projektu / Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Katowice Miasto Ogrodów - etap III – termomodernizacja – plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach	Nie rozpoczęto							
2.	Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13a w Katowicach	W trakcie				75 018,75	1 253,17	76 271,92	Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę stanu technicznego, ekspertyzę techniczną stanu ochrony p.poż oraz audyt energetyczny. W 2025 r otrzymano wytyczne na wykonanie usług projektowych.
3.	Termomodernizacja budynku – Miejski Dom Kultury „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47 Katowice	W trakcie				80 862,75	1 905,09	82 767,84	Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę stanu technicznego, ekspertyzę techniczną stanu ochrony p.poż oraz audyt energetyczny.

Lp.	Tytuł projektu / Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
4.	Termomodernizacja BWA przy ul. W. Korfańskiego 6	Nie rozpoczęto							
5.	Poprawa efektywności energetycznej Filii bibliotecznych nr 14, 16, 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Nie rozpoczęto							
	Suma							159 039,76	

KTW04 Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice – służba zdrowia

Przedsięwzięcie zakłada modernizację energetyczną budynku Szpitala Murcki Sp. z o. o. . Obecnie realizowany jest program naprawczy, którego jednym z elementów jest rozbudowa oraz modernizacja Szpitala . Działania w tym zakresie obejmują zarówno modernizację istniejących budynków Szpitala, jak również wybudowanie nowego pawilonu, w którym docelowo mają znaleźć miejsce oddziały zabiegowe, blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział internistyczny, a także centralna izba przyjęć oraz większość pracowni diagnostycznych. Koszt całkowitej modernizacji Szpitala Murcki Sp. z o. o. szacuje się na kwotę ok 97 mln. zł. (w tym termomodernizacja istniejących budynków 4 mln zł).

Ponadto, po roku 2014, planowana jest termomodernizacja przychodni na ul. Dębowej 3 oraz Mickiewicza 9. Koszt termomodernizacji powyższych budynków szacowany jest na ok 4 mln zł.

Realizator: Szpital Murcki Sp. z o. o. / Podmioty zewnętrzne

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 9 000 000

Koszty miasta [zł]: 9 000 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: A. Szpital Murcki Sp. z o. o. sukcesywnie realizuje zdanie zdefiniowane w WPF Miasta Katowice pn. „Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach”. Jednym z ostatnio zrealizowanych elementów tego zadania były prace wykonane w 2024 roku w zakresie:

- Remontu budynku Starej Administracji (budynek nr 5) wraz z Budynkiem Technicznym (budynek nr 5A), wartość prac budowlanych: 8 678 822,90 zł.

- Remontu budynku Gospodarczo-Garażowego (budynek nr 6) Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 2 (Kostnica), wartość prac budowlanych: 1 331 84,56 zł.

Jest to cały koszt prac remontowo-modernizacyjnych zrealizowanych w 2024 roku w podanych powyżej zakresach. Szpital nie wyodrębnił kosztu prac modernizacji energetycznej.

B. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Katowicach "Moja Przychodnia", informuje, że nie doszło do realizacji termomodernizacji w lokalizacji przy ul. Mickiewicza 9, ze względu na zbyt wysokie koszty i brak zwiększenia środków finansowych z Funduszy Europejskich.

KTW05 Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice

Przedsięwzięcie zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne obiektów użyteczności publicznej o szacowanej mocy łącznej 280 kW, która pozwoli na zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym powyższych obiektów oraz ogólnym bilansie energetycznym miasta Katowice.

Mając na uwadze, że średnia standardowa powierzchnia pojedynczego modułu PV wynosi ok. 1,6 m² szacuje się, iż całkowita powierzchnia instalacji wyniesie ok 1 500 m² Przewidywany do wykonania zakres robót: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach, dostosowanie instalacji do przepisów ppoż., częściowa modernizacja instalacji elektrycznych, montaż systemu monitoringu instalacji PV, montaż systemu PV.

Realizator: Katowickie Inwestycje S. A

Okres realizacji: 2021 – 2027

Koszty ogółem [zł]: 2 200 000

Koszty miasta [zł]: 2 200 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice: 1. budynek Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 2. budynek Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowska 9 3. budynek MDK Bogucice-Zawodzie przy ul. Markiefki 44a 4. obiekt budynek lodowisko Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10a 5. budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14 6. obiekt budynek MOSiR Słowian przy ul. 1 Maja 99 7. budynek MOSiR Szopienice przy ul. 11 listopada 16	W trakcie			322 217,34	48 825,09	99 270,56	470 312,99	Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę oraz program funkcjonalno-użytkowy dla siedmiu obiektów użyteczności publicznej. Uzyskano dofinansowanie inwestycji. Obecnie realizowane są zadania na obiektach: - MDK Bogucice-Zawodzie przy ul. Markiefki 44a - MOSiR Słowian przy ul. 1 Maja 99 - MOSiR Szopienice przy ul. 11 listopada 16. W październiku zostanie ponownie ogłoszone postępowanie na pozostałe cztery obiekty. Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice o mocy: 1. 49,76 kWp 2. 49,76 kWp 3. 40,13 kWp 4. 49,76 kWp 5. 49,76 kWp 6. 17,12 kWp 7. 49,76 kWp

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
2.	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II: 1. Pałacu Młodzieży im prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 2. Urzędu Stanu Cywilnego na pl. Wolności 12a 3. Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” przy ul. Hallera 28	W trakcie				132 335,70	0,00	132 335,70	Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę oraz program funkcjonalno-użytkowy dla trzech obiektów użyteczności publicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice o mocy: 1. 2x49,76 kWp 2. 42,27 kWp 3. 20,33 kWp
3.	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III: 1. Przedszkole nr 85 - ul. E. Kwiatkowskiego 20 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - Przedszkole Miejskie nr 41 - ul. J. Koraszewskiego 6 3. Miejskie Przedszkole nr 34 - ul. Tysiąclecia 84A 4. Szkoła Podstawowa nr 59 - ul. B. Chrobrego 5 5. Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi - al. B. Krzywoustego 11 6. Szkoła Podstawowa nr 37 - ul. J. Lompy 17 7. Szkoła Podstawowa nr 64 - ul. Medyków 27 8. Szkoła Podstawowa nr 10 - ul. Sokolska 23 9. Szkoła Podstawowa nr 39 - ul. ks. F. Ścigały 17	W trakcie				0,00	0,00		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla piętnastu obiektów użyteczności publicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice o mocy: 1. 23,98 kWp 2. 37,06 kWp 3. 31,61 kWp 4. 49,60 kWp 5. 49,60 kWp 6. 44,69 kWp 7. 37,61 kWp 8. 20,71 kWp 9. 33,79 kWp 10. 49,60 kWp 11. 27,80 kWp 12. 39,79 kWp 13. 33,79 kWp 14. 29,98 kWp 15. 39,79 kWp

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
	10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 - Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi - ul. Zielona 5 11. Zespół Szkół nr 7 - ul. Gliwicka 228 12. Zespół Szkół Zawodowych - al. B. Krzywoustego 13 13. Technikum nr 15 - ul. T. Boya-Żeleńskiego 96 14. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 - ul. Rolna 22 15. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - ul. H. Sienkiewicza 74								
	Suma							602 648,69	

KTW06 Działania edukacyjne i informacyjne skierowane dla mieszkańców Katowic dotyczących efektywnego wykorzystania energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń, odnawialnych źródeł energii oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Przedsięwzięcie obejmuje działania edukacyjne dla mieszkańców Katowic w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat racjonalnego użytkowania budynków (oświetlenie, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja), ogólnej wiedzy na temat technologii i sposobów ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko oraz szeroko rozumianych działań adaptacyjnych. Przewiduje się prowadzenie działań m.in. poprzez działalność Miejskiego Centrum Energii, organizację imprez plenerowych, spotkań z mieszkańcami, szkoleń, warsztatów, lekcji pokazowych, konkursów czy webinarów.

Realizator: Wydział Klimatu i Energii

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 2 500 000

Koszty miasta [zł]: 2 500 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025	2021-2025	
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1.	Edukacja ekologiczna - Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w mieście Katowice.	Zakończono	87 822,00	-	-	-	-	87 822,00	2021 r.: 1/ Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w mieście Katowice - "#nieTruj"
2.	Organizacja akcji " Zielona Ręka" w Katowicach	Zakończono	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	2021 r.: Akcja i działania edukacyjne o tematach ekologicznych (woda, odpady, smog, sadzenie drzew, ochrona bioróżnorodności) w aspekcie kryzysu klimatycznego.
3.	Edukacja ekologiczna - Dni Energii	Zakończono	160 647,50	174 980,00	-	-	-	335 627,50	2021 r.: Metropolitalne Dni Energii realizowane wraz z miastem Katowice; 2022 r.: II Metropolitalne Dni Energii realizowane z miastem Katowice
4.	Współpraca promocyjna przy realizacji imprezy plenerowej pn."II Metropolitarne Dni Energi"	Zakończono	-	10 974,00	-	-	-	10 974,00	2022 r.: Produkcja jednego 30s spotu promującego imprezę oraz 40 krotna emisja, 4 wejścia na żywo podczas trwania imprezy, zamieszczenie zapowiedzi finału tygodnia na stronie Radia Katowice, relacja z imprezy na fb, rozmowa promocyjna
5.	Warsztaty „Niska emisja – czyste powietrze, zdrowy człowiek” dla uczniów klas I-IV SP	Zakończono	-	-	-	9 840,00	-	9 840,00	2024 r. - podczas warsztatów w formie gier i zabaw omawiano tematy związane ze zdrowiem człowieka w kontekście emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Tematyka poszczególnych warsztatów: - Kino „bez prądu”, - Przestrzena Gra Planszowa, - Eko Memory, -Wystawa „Czyste powietrze Zdrowy Człowiek”, - W Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej OZE, - Happening edukacyjny.
6.	Warsztaty „Niska emisja – czyste powietrze, zdrowy człowiek” dla uczniów klas V- VIII SP	Zakończono	-	-	-	9 840,00	-	9 840,00	2024 r. - podczas warsztatów w formie gier i zabaw omawiano tematy związane ze zdrowiem człowieka w kontekście emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Tematy poszczególnych warsztatów:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025	2021-2025	
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
									- W Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej odnawialne źródła energii, - Dużą grę planszową o tematyce Niska emisja, - Eko memmory codzienne czynności dla środowiska, - Wystawa edukacyjna Czyste powietrze zdrowy człowiek.
7.	Projekt: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spodek w Katowicach	Zakończono	-	-	-	-	-	0,00	II połowa 2024 r.: Dwa działania informacyjno-edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną z zakresu upowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii (usługa doradztwa dla mieszkańców oraz publikacja on-line).
8.	Projekt: Katowice- Zielona Energia- etap I	Zakończono	-	-	-	-	5 264,40	5 264,40	2025 r. : zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotki edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Katowice-Zielona Energia etap I”. W ramach projektu zamontowano instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii ciepłej w trzech katowickich budynkach użyteczności publicznej, tj: w Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej “Dom Kilara”, w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki (hala sportowa wraz z 10 salami lekcyjnymi) oraz w Miejskim Domu Kultury Witosa.
9.	Projekt: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Zakończono	-	-	-	-	-	0,00	2025 r.: Dwa działania informacyjno-edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną z zakresu upowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii (usługa doradztwa dla mieszkańców oraz publikacja on-line).
10.	Projekt: Montaż instalacji fotowoltaicznej – Stadion Miejski w Katowicach	Zakończono	-	-	-	-	-	0,00	2025 r.: Dwa działania informacyjno-edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną z zakresu upowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii (usługa doradztwa dla mieszkańców oraz publikacja on-line).
11.	Autorski program „Klimatyczne Katowice”	W trakcie	-	-	-	-	-	0,00	2022 r. – prace zespołu do spraw opracowania Pilotażowego Programu Nauczania Edukacji Klimatycznej realizowanego w katowickich szkołach samorządowych.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025	2021-2025	
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
									2023/2024 r. - drugi semestr roku szkolnego, pilotaż w 5 katowickich szkołach podstawowych oraz Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, w którym wzięło udział 263 uczniów. 2024 r. i 2025 r. - Inauguracja programu odbyła się 18 stycznia 2024 r., natomiast w roku szkolnym 2024/2025 po przeprowadzonej ewaluacji Klimatyczne Katowice zostały wdrożone we wszystkich VII klasach katowickich szkół podstawowych, a więc zostało nimi objętych 2 133 uczniów.
12.	Projekt: Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	W trakcie	-	-	-	47 323,15	194 776,01	242 099,16	2024 r. - MOPS jako partner projektu zrealizował działania skierowane do osób w wieku senioralnym m.in. aktywności promujące zdrowy tryb życia. Urząd Miasta w dniu 16 grudnia zorganizował I Katowickie Forum Sprawiedliwej Transformacji. 2025 r. – II Katowickie Forum Sprawiedliwej Transformacji - kampania informacyjna. Wydanie broszury edukacyjno-informacyjnej adresowanej do społeczności lokalnych Katowic (nakład 10 tys. szt.)
13.	Piknik rodzinny Ekoodpowiedzialnie	Cykliczne	-	79 950,00	133 946,17	134 070,00	117 342,00	465 308,17	Udział jednostek miejskich zajmujących się ochroną środowiska: w tym 1) Stanowisko Ekodoradcy - informacje dotyczące wymogów związanych z wymianą kotłów/pieców węglowych, źródeł finansowania 2) Stanowisko - Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze - informacje odnośnie uzyskania dotacji.
14.	Realizacja i emisja audycji radiowych na tematy związane z wymianą źródeł ogrzewania, „Niską emisją” oraz projektem „Ciepłe mieszkanie”, „Ekoodpowiedzialnie”	W trakcie	14 655,00	-	17 600,00	21 100	11 900	65 255,00	Audycje i spoty o tematyce ekologicznej. W roku 2025 zostanie przeprowadzona kampania informacyjna w Polskim Radiu Katowice SA, dotycząca niskiej emisji. W ramach kampanii, w miesiącu grudniu zostaną wyemitowane spoty reklamowe przypominające o terminowej wymianie urządzeń grzewczych (w oparciu o Uchwałę antysmogową Sejmiku Województwa

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025	2021-2025	
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
									Śląskiego nr V/36/1/2017 podjętą 07.04.2017 r.) oraz o programach i dotacjach realizowanych przez miasto Katowice.
15.	Projekt "Twoja moc. Nasze Miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach – granty OZE dla mieszkańców"	W trakcie	-	-	-	-	-	0,00	Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych (tj. plakaty, ulotki reklamowe, tablice i naklejki informacyjne). Plakaty i ulotki dostępne w BOM, MCE oraz Biurze WKŚ przy ul. Młyńskiej 2a. Kwota planowana do wydatkowania na rok 2025: 4 336,45 zł.
	Suma							1 242 030,23	

Wybrane działania edukacyjno-informacyjne realizowane w placówkach oświatowych za rok 2024:

1. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG -Przedszkolaku złap oddech” - kampania mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
2. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” kampania społeczna Ministerstwa Klimatu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, zachęcającej Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.
3. „Czyste powietrze wokół nas” Program Państwowej Inspekcji Pracy realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy, w ramach którego: zrealizowano obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu oraz prowadzono zajęcia dydaktyczne obejmujące m.in. tematykę: „Co i dlaczego dymi?”, „Dlaczego sadzimy rośliny i drzewa?”, „Co możemy zrobić, by powietrze było czyste?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”
4. Kampania Tauron Ciepło Sp. z o.o. „Weź nie smoguj, weź oddychaj” - promująca ciepło sieciowe jako najlepszego rozwiązania na ograniczenie smogu w miastach. Uczestnictwo w kampanii podnosi świadomość ekologiczną dzieci młodzieży, promując zachowania, przyczyniające się do poprawy jakości życia.
5. „Robimy pozytywną atmosferę” - kampania edukacyjna i społeczna w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego. Celem kampanii jest budowanie świadomości na temat zjawiska smogu i motywowanie do przeciwdziałania problemowi przez wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw.

6. W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Eko-szkola” realizacja działań dotyczących m.in. zanieczyszczeń powietrza.
7. Udział w programie „Ekoeksperymentarium dla Młodzieży” realizowany pod patronatem Ministra Środowiska i Klimatu.
8. Projekt „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” (ESA) to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Program działa na rzecz poprawy jakości powietrza, tworząc sieć zaangażowanych szkół i przedszkoli, która stopniowo obejmuje obszar całej Polski. Edukuje dzieci i dorosłych po to, abyśmy jak najszybciej wszyscy mogli odetchnąć czystym powietrzem.
9. „Klub Zdrowego Przedszkolaka” - projekt rozwija świadomość ekologiczną przedszkolaków w czasie zorganizowanych zabaw i zajęć dydaktycznych, w tym m.in. promując aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.
10. Wybrane projekty edukacyjne z zakresu ochrony powietrza realizowane w placówkach:
 - „Akademia Klimatu” - projekt edukacyjny łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmów ekologicznych. Pokazom towarzyszą dyskusje z twórcami filmów, ekspertami i przedstawicielami organizacji odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
 - Akcja TEG „DziałajMy dla PlaneTY” obejmująca m.in. zmiany klimatu, (nie)sprawiedliwość klimatyczną i zaangażowanie młodzieży na rzecz ochrony powietrza.
 - „Obierz kurs na naukę... eksperymenty na 4 pory roku” - projekt badawczy skierowany na zagadnienia związane z powietrzem.
 - „Jeżdżę na rowerze - dbam o powietrze!” - zachęcające do dbania o sprawność fizyczną i korzystania z transportu przyjaznego dla środowiska. Wdrażanie do korzystania z roweru lub transportu publicznego zamiast prywatnych samochodów w celu ochrony powietrza.
 - „Czyste Katowice”
11. Akcje edukacyjne dla uczniów, ich rodziców oraz mieszkańców na temat ochrony środowiska, w tym m.in.: udostępnianie informacji proekologicznych w formie ulotek, książek i plakatów, zachęcanie rodziców do korzystania z dopłat na wymianę pieców węglowych (wywieszanie plakatów informacyjnych o unijnych i miejskich dopłatach), powiadamianie uczniów i rodziców o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Katowic, ulotki „Koszty złej jakości powietrza” (zwracające uwagę na koszty leczenia wynikające z oddychania zanieczyszczonym powietrzem), „Czyste powietrze wokół Nas” - malowanie na płótnie, „Zakaz palenia” - malowanie znaku zakazu palenia farbami temperowymi, wykonanie ankiety w ramach projektu „Mierzymy się ze smogiem”.
12. Akcja „NIE! dla smogu”, Akcja „Kochasz dzieci nie pal śmieci!” - informowanie mieszkańców o szkodliwości spalania śmieci, np. plastikowych butelek, kolorowych czasopism."
13. Światowy Dzień Ziemi w placówkach.
14. Dni Energii GZM oraz Tygodnia Energii Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024: tematy dotyczące niskiej emisji oraz udział w Konkursie dla przyszłych inżynierów i inżynierów, którzy przedstawili swoją wizję energetyki: „Jak wyobrażacie sobie źródła energii za 50 lat”.
15. Dzień Walki ze Smogiem organizowany w placówkach.
16. „Sprzątamy dla Polski” - ogólnopolska akcja informacyjna pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

17. Dzień Czystego Powietrza w placówkach: uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest dbanie o powietrze, co wpływa na jakość powietrza którym oddychamy, jakie działania możemy podjąć, aby poprawić jego stan oraz jakie choroby są konsekwencją oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
18. Dzień Bez Samochodu w placówkach: zajęcia edukacyjne wskazujące m.in. przyczyny i skutki zmian klimatu oraz działań jakie mogą przyczynić się do jego ochrony, wpływ wycinki lasów deszczowych na zmianę klimatu oraz uświadamiające szkodliwość spalin samochodowych.
19. Tydzień Edukacji Globalnej w placówkach podczas, którego m.in. poruszano tematykę stanu i ochrony powietrza.
20. Tydzień Ziemi w placówkach podczas, którego m.in. poruszano tematykę stanu i ochrony powietrza.
21. Kąci i gazetki ściennie o tematyce ochrony powietrza oraz wystawy prac plastycznych organizowane w placówkach: prezentujące materiały edukacyjne na temat m.in.: zanieczyszczenia środowiska, danych aplikacji mobilnych do poruszania się w aglomeracji górnośląskiej ścieżkami rowerowymi, szkodliwości dla zdrowia emisji pyłów zawieszonych PM10, PM2, benzo(a)pirenów, dwutlenku węgla, tlenku węgla, dwutlenku azotu i sposobów jej przeciwdziałania, problemu zmian klimatycznych, szkodliwości dla zdrowia dymu papierosowego, promocji zachowań proekologicznych związanych z czystym powietrzem, wpływu postępu technologicznego na powietrze i organizmy żywe, proekologicznych zachowań w walce o zdrowe powietrze.
22. Działania promocyjne i edukacyjne: Pogadanki, rozmowy i dyskusje na temat działań ekologicznych mających wpływ na czyste powietrze i wdrażanie ich w życie codziennym (zajęcia wynikające z podstawy programowej) na temat m.in.: „Wpływ smogu na zdrowie człowieka”, „Co i dlaczego dymi?”, „W wodzie i powietrzu - związek konsumpcjonizmu z rozwojem transportu”, „Smog i jego skutki”, „Jak się czujesz, kiedy dymi papieros?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”, „Jak oszczędzać prąd na co dzień”, „Dlaczego warto dbać o czyste powietrze?”, „Ekoplaneta” - rozmowa na temat dbania o powietrze i wykorzystania energii wiatru, „Czarna chmura nad nami” - rozmowa i oglądanie filmu edukacyjnego o płonących wysypiskach śmieci, „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Czyste i zdrowe powietrze”, „Z ekologią na Ty”, „Co to jest smog”, „Jak się czujesz, kiedy dymi papieros?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”, „Wpływ działalności człowieka na atmosferę i hydrosferę”, „Alternatywne źródła energii” oraz zanieczyszczenia powietrza, wystąpienia zjawiska smogu, czy kwaśnych opadów, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, a także ilości zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery przez komunikację, „Mały Ekolog” - pogadanki na temat dbania o czyste powietrze, powstawania smogu jego przyczyn i skutków.
23. Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej i ogrodu sensoryczno-botanicznego przy Zespole Szkół Nr 2 w Katowicach - udział w warsztatach dotyczących transformacji energetycznej i technologiach wodorowych w produkcji energii oraz edukacji w zakresie czystego powietrza: „Co możemy zrobić, aby zdrowo oddychać?”
24. Wycieczka do Muzeum Energetyki Łaziskach Górnych - udział w warsztatach tematycznych poświęconych wytwarzaniu energii i jej wpływ na środowisko.
25. Wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Muchowiec „Lasy - płuca świata” - utrwalenie wiadomości na temat związku drzew z czystym powietrzem.

26. Zajęcia edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza, tj. m.in.: „Smog - skąd się bierze?”, „Co dymi?”, „Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele?”, „Co wiemy o lesie”, „Odetchnij z ulgą”, „Podróż do wnętrza drzewa”, „Szanuję przyrodę”, „Piękny ogród”, „Planeta kontra plastik”, „Odnawialne źródła energii” - jak wpływają na stan środowiska i czystość atmosfery, „Bioróżnorodność w lesie i na łące” - jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na bioróżnorodność, „W poszukiwaniu straszego smogu”, „Dym z komina czy panele słoneczne”, „Jak i dlaczego należy dbać o środowisko? Jak dbać o powietrze?”, „Smog to straszny smok”, „Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną”, „Jak zdrowo i aktywnie żyć?” - poznawanie właściwości powietrza, „Ekologiczny świat” - poznawanie sposobów zmniejszania gazów cieplarnianych w atmosferze, „Czym oddychamy?” - poznawanie właściwości powietrza, „Co to jest Smog?”, „Jakie jest powietrze?”, „Czyste powietrze - zanieczyszczone powietrze”, „Jak dbać o czyste powietrze”, „Moje zdrowie, moje prawo”, „Smog i jego zagrożenia”, „Jak możemy wpłynąć na czystość powietrza?”, „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, „Zanieczyszczenia powietrza”, „Jak oszczędzać prąd na co dzień”, „Gramy w zielone” (wskazanie wpływu zanieczyszczonego powietrza na życie ludzi i zwierząt).
27. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pn. "Nie truj, segreguj-myśl ekologicznie"
28. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pn. "Bezpieczny senior. Jak chronić środowisko".
29. Półkolonie w Miejskim Domu Kultury. Zajęcia warsztatowe pn. "Nie truj, segreguj-myśl ekologicznie"
30. Pikniki rodzinne w szkołach i przedszkolach, promowanie proekologiczne zachowań tj. niespalanie śmieci, odpadów, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, nauka segregowania śmieci.

TW08 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice (działania poza KTW02-KTW05)

Przedsięwzięcie zakłada modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w zakresie określonym jako wariant optymalny w audycie energetycznym wykonanym odrębnie dla każdego z obiektów (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła itp.). Działania dotyczą obiektów nie uwzględnionych w działaniach KTW02-KTW05.

Realizator: komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice / jednostki organizacyjne Miasta Katowice / Katowickie Inwestycje S. A.

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 20 000 000

Koszty miasta [zł]: 20 000 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VII (szkoły podstawowe), w tym w okresie sprawozdawczym: - Szkoła Podstawowa nr 66 - ul. Krzywoustego 7, Katowice	Zakończone	2 222 241,89	823 934,76				3 046 176,65	Wykonanie termomodernizacji, montaż instalacji systemu solarne i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne. Całkowita moc instalacji wynosi 3,85 [kW]; kolektory słoneczne. Całkowita moc instalacji wynosi 6,37 [kW]).
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B: - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ul. Sobańskiego 2, Katowice	Zakończone	931 424,57	3 351 579,22				4 283 003,79	Wykonanie termomodernizacji, montaż instalacji systemu solarne i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne. Całkowita moc instalacji wynosi 5,52 [kW]; kolektory słoneczne. Całkowita moc instalacji wynosi 3,80 [kW]).
3.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Zakończone	90 159,00	2 483 572,42	10 809 168,40	181 119,05		13 564 018,87	Wykonanie termomodernizacji, montaż instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne. Całkowita moc instalacji wynosi 11,4 [kW]).

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
4.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV (przedszkola), w tym w okresie sprawozdawczym: - Miejskie Przedszkole nr 82 - ul. Bytomska 8b, Katowice - Miejskie Przedszkole nr 94 - ul. Rataja 10, Katowice - Miejskie Przedszkole nr 85 - ul. Kwiatkowskiego 20, Katowice	Zakończone	2 275 333,64	76 966,02				2 352 299,66	Wykonany zakres: - Miejskie Przedszkole nr 82 - Wykonanie termomodernizacji obiektu. Montaż instalacji fotowoltaicznej. - Miejskie Przedszkole nr 94 - Wykonanie termomodernizacji obiektu. Montaż instalacji fotowoltaicznej (Całkowita moc instalacji wynosi 1,38 [kW]). - Miejskie Przedszkole nr 85 - Wykonanie termomodernizacji obiektu.
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII (przedszkola), w tym w okresie sprawozdawczym: - Miejskie Przedszkole nr 65 - ul. Ciesielskiej 1, Katowice - Miejskie Przedszkole nr 12 - ul. Ligocka 3, Katowice	Zakończone	1 802 527,96	140 918,55				1 943 446,51	Zakres: - Miejskie Przedszkole nr 12 - wykonanie termomodernizacji obiektu. - Miejskie Przedszkole nr 65 - wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji systemu solarного i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne Całkowita moc instalacji wynosi 1,14 [kW]; kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,37 [kW]).
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II (MOPS), w tym w okresie sprawozdawczym: - MOPS - ul. Obłątów 24,	Zakończone	2 018 744,22	575 470,65				2 594 214,87	Zakres: - MOPS - ul. Głogowska 23 - wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji systemu solarного (kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,216 [kW]) - MOPS - ul. Obłątów 24 - wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
	Katowice - MOPS - ul. Głogowska 23, Katowice - MOPS - ul. Świdnicka 35a, Katowice								instalacji systemu solarnego (kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,37 [kW]) - MOPS - ul. Świdnicka 35a - wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji systemu solarnego (kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,216 [kW])
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I (KCEZ): - KCEZ Internat - ul. Techników 5, Katowice - KCEZ SMS - ul. Techników 7, Katowice	Zakończone	2 034 353,43	1 084 542,57				3 118 896,00	Zakres: - Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 7: wykonanie termomodernizacji, montaż instalacji systemu solarnego i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne Całkowita moc instalacji wynosi 2,695 [kW]; kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,366 [kW]). - Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 5: wykonanie termomodernizacji, montaż instalacji systemu solarnego i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne Całkowita moc instalacji wynosi 2,2 [kW]; Kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 25,46 [kW])
8.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV (KCEZ): - KCEZ - ul. Techników 11, Katowice	Zakończone	3 229 159,72					3 229 159,72	Wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji systemu solarnego i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne Całkowita moc instalacji wynosi 4,14 [kW]; kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,366 [kW]).

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
9.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV (licea): - V Liceum Ogólnokształcące - ul. Jankego 65, Katowice	Zakończone	208 574,92	1 760 598,42				1 969 173,34	Wykonanie termomodernizacji obiektu.
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A: - termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42, Katowice	Zakończone	6 100 237,63	4 755 705,96				10 855 943,59	Wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji systemu solarnego i fotowoltaicznego (panele fotowoltaiczne Całkowita moc instalacji wynosi 10,36 [kW]; kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 6,216 [kW]).
11.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C: - X Liceum Ogólnokształcącego - ul. Karola Miarki 6, Katowice	Zakończone	3 069 180,17	1 104 228,31				4 173 408,48	Wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne Całkowita moc instalacji wynosi 4,38 [kW]).
12.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II: - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DOM (b. Dom Dziecka „Stanica”) - ul. Plebiscytowa 46-46a, Katowice	Zakończone	2 061 242,98	21 638,35				2 082 881,33	Wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji systemu solarnego (kolektory słoneczne Całkowita moc instalacji wynosi 8,288 [kW]).

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
13.	Katowice-zielona energia - etap I: - OZE w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach (hala sportowa wraz z 10 salami lekcyjnymi) - ul. Malczewskiego 1, Katowice	Zakończone			190 919,78	114,00	1 230,00	192 263,78	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,2 kWp.
14.	Katowice-zielona energia - etap I: - OZE w MDK Witosa - ul. E. Kwiatkowskiego 32, Katowice	Zakończone				141 811,86	1 230,00	143 041,86	Wykonanie termomodernizacji obiektu, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,6 kWp.
15.	Katowice-zielona energia - etap I: - OZE w Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - ul. Kościuszki 165, Katowice	Zakończone				114 639,83	430,50	115 070,33	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,74 [kWp]
16.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach, Al. W. Korfańtego 35, Katowice	Zakończone				575 071,26		575 071,26	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu lodowiska HWS SPODEK (2x49,88 kWp). Łączna moc wynosi 99,76 kWp.
17.	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach, ul. Nowa Bukowa 1, Katowice	Zakończone				40 860,00	241 273,64	282 133,64	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w rejonie parkingów przy stadionie o mocy 49,45 kWp.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
18.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach , pl. Plac Sławika i Antalla 1, Katowice	Zakończone				30 645,00	268 153,10	298 798,10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (2x49,72 kWp). Łączna moc wynosi 99,44 kWp.
19.	Modernizacja dachu lodowiska Spodek w Katowicach Al. W. Korfantego 35, Katowice	Zakończone				6 209 189,85		6 209 189,85	Wykonanie wymiany poszycia i pokrycia dachu na dachu lodowiska HWS SPODEK.
Suma								61 028 191,63	

KTW09 Prowadzenie i rozwój Miejskiego Centrum Energii

Działanie polega na prowadzeniu i rozwoju Miejskiego Centrum Energii (MCE), którego głównym celem jest informowanie m.in. o sposobach oszczędzania energii, możliwościach wdrażania technicznych rozwiązań w budynkach, możliwościach finansowania przedsięwzięć. MCE, zgodnie z postanowieniami porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanowi także punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Działanie przewiduje dalszą działalność oraz rozwój poprzez podniesienie kompetencji informacyjnych i doradczych z uwzględnieniem wciąż zmieniających się rozwiązań technicznych, nowych mechanizmów finansowania oraz ewoluujących postaw i możliwości mieszkańców oraz przedsiębiorców. MCE jest także zaangażowane w realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” finansowanego z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizator: Wydział Klimatu i Energii

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 300 000

Koszty miasta [zł]: 300 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: W latach 2021-2025 w Miejskim Centrum Energii (MCE) Urzędu Miasta Katowice prowadzono działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie efektywności energetycznej budynków w mieście Katowice oraz ochronę powietrza. Pracownicy Miejskiego Centrum Energii są dostępni dla mieszkańców Katowice w godzinach pracy Urzędu ponadto na stronach internetowych miasta Katowice prowadzą profil Miejskiego Centrum Energii, gdzie zamieszczają wszystkie aktualne i niezbędne informacje na ww. tematy, w tym informacje odnośnie możliwości uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła z nieekologicznych na ekologiczne oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych. W MCE na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieści się punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” (PKI). W MCE dostępny jest też dla mieszkańców Katowice EKODORADCA, zatrudniony w wyniku w realizacji przez miasto Katowice projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” finansowanego z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Działalność Miejskiego Centrum Energii

LP.	Działanie	2021	2022	2023	2024	2025 (stan na 20.11)
1.	Liczba konsultacji w MCE (szt.)	2478	8437	1950	1043	889
2.	Liczba konsultacji telefonicznych/emailowych w MCE (szt.)	1832	4583	1376	713	720

Statystyki w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Czyste Powietrze

LP.	Działanie	2021	2022	2023	2024	2025 (stan na 20.11)
1.	Liczba konsultacji w MCE (szt.)	720	713	962	858	390
2.	Liczba konsultacji telefonicznych/emailowych w MCE (szt.)	603	377	730	725	489
3.	Liczba złożonych wniosków za pośrednictwem punktu (szt.)	52	71	79	73	46

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Edukacja ekologiczna - Miejskie Centrum Energii	W trakcie	49 224,60	11 070,00	0,00	0,00	0,00	60 294,60	2021 r.: 1/ Wykonanie materiałów graficznych oraz postów sponsorowanych na potrzeby kampanii informacyjnych na profilu /Fb Miejskie Centrum Energii; 2/ zakup ściemniacza i przesunięcie neonu; 3/ zlecenie na opracowanie treści informacyjnych i elementów dekoracyjnych MCE; 4/ projekt i wykonanie kalendarzy; 2022 r.: 1/ Wykonanie materiałów graficznych oraz postów sponsorowanych
2.	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE)	W trakcie	1 291,50	0,00	13 143,90	33 706,49	0,00	48 141,89	2021 r.: Zakup materiałów i broszur informacyjno-promocyjnych Projektu; 2023 r. i 2024 r.: Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży na temat Programu ochrony powietrza . Warsztaty z udziałem Ekodoradcy przeprowadzono w katowickich szkołach i przedszkolach.
3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	W trakcie		5 574,98	6 835,50	4 561,50	0,00	16 971,98	Zadanie realizowane w ramach Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach. Środki w ramach programu zostały przeznaczone na zakup usług i materiałów informacyjnych i promocyjnych programu rządowego .
Suma								125 408,47	

KTW12 Aktualizacja zakładki www.katowice.eu - Miejskie Centrum Energii

Przedsięwzięcie polega na bieżącej aktualizacji strony Miejskiego Centrum Energii dostosowując ją do aktualnych potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców pod kątem pełnienia funkcji doradczej, informacyjnej i edukacyjnej.

Realizator: Wydział Klimatu i Energii

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: nd

Koszty miasta [zł]: nd

Wskaźnik: Rozpoczęto / nie rozpoczęto / zakończono

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: zadanie ciągłe

KTW13 Prowadzenie i rozbudowa profilu FB #MCE

Przedsięwzięcie ma na celu prowadzenie i rozbudowę profilu Miejskiego Centrum Energii w mediach społecznościowych w celu informowania, edukacji oraz integracji społeczności lokalnej. Wśród tematów obejmowanych przez działalność profilu znajdują się tematy efektywności energetycznej i ochrony powietrza.

Realizator: Wydział Klimatu i Energii

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: nd

Koszty miasta [zł]: nd

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: zadanie ciągłe

KTW16 Wdrożenie prognozy zanieczyszczeń powietrza dla miasta Katowice

Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie i utrzymanie rozwiązań umożliwiających mieszkańcom szerszy dostęp do prognozy zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem aktualnie dostępnych danych w tym zakresie.

Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: nd

Koszty miasta [zł]: nd

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy codziennie przygotowuje i przekazuje do GIOŚ wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu. Prognozy zanieczyszczeń powietrza są prezentowane na 3 kolejne dni na stronie internetowej GIOŚ, dostępna jest również aplikacja mobilna. Prognozy dotyczą takich substancji jak: PM10, SO₂, NO₂, O₃.

KTW17 Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza

Przedsięwzięcie obejmuje kontynuację działalności Rady ds. Poprawy Jakości Powietrza, której celem jest wsparcie działań miasta w walce z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza. Podstawowym zadaniem Rady jest dyskusja nad skutecznością zastosowanych w mieście rozwiązań formalno-prawnych i organizacyjnych, przedkładanie uwag do przestanych dokumentów oraz zgłaszanie rekomendacji związanych z szeroko pojętą ochroną powietrza i klimatu.

Realizator: Wydział Klimatu i Energii

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: nd

Koszty miasta [zł]: nd

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Odkonano 13 spotkań Rady. W grudniu 2024 r. m.in. zmianie uległ skład Rady.

KTW19 Zamontowanie ogniw fotowoltaicznych – działania dodatkowe

Przedsięwzięcie zakłada poszerzenie działania KTW05 o instalacje fotowoltaiczne o większej mocy. Planowane instalacje nie będą bezpośrednio powiązane z budynkami lub będą stanowiły nowe części w istniejących już instalacjach. Zakłada się, że instalacje będą produkować energię elektryczną na potrzeby sieci elektroenergetycznej. Działanie będzie realizowane w oparciu o przeprowadzoną analizę lokalizacyjną, techniczną i ekonomiczną w ramach udziału w Klastrze Energii.

Realizator: Klaster Energii

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 10 000 000

Koszty miasta [zł]: 10 000 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Do I pół. 2025 brak instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach Katowickiego Klastra Energii. W 2025 r. opracowano Koncepcję Rozwoju Katowickiego Klastra Energii zawierającą Szczegółowy Plan Przedinwestycyjny w ramach którego realizowane będą zadania związane z przygotowaniem dokumentacji przedinwestycyjnej dla projektów inwestycyjnych, w tym związanych z PV.

KTW24 Klaster Energii

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu / włączeniu się w działania lokalnego Klastra Energii mającego za zadanie systemowe wspieranie procesów zarządzania energią z uwzględnieniem popytu i podaży. Klaster Energii może też pełnić rolę wspólnoty energetycznej lub innego podmiotu mającego wpływ na składniki taryf dla nośników energii z możliwością wprowadzania działań nowatorskich, pilotażowych lub mających charakter testowy.

Realizator: komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice / jednostki organizacyjne Miasta Katowice / podmioty zewnętrzne

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 2 500 000

Koszty miasta [zł]: 2 500 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Na mocy Porozumienia z dnia 12 stycznia 2023 roku powołano do życia Katowicki Klaster Energii, którego koordynatorem są Katowickie Inwestycje S.A. Obecnie Klaster liczy 10 członków (Katowickie Inwestycje S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A., Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Dalkia Polska Energia S.A. oraz GONAR-BIS Sp z o.o.). W 2024 roku pozyskano dofinansowanie na przygotowanie Koncepcji Rozwoju Klastra. Spółka Katowickie Inwestycje S.A., jako Koordynator Katowickiego Klastra Energii, zawarła 9 października 2024 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska – Umowę o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0091/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Katowickiego Klastra Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne). W III kwartale 2025 r. zawarty zostanie aneks do ww. umowy i członkowie Klastra przystąpią do realizacji działań związanych z przygotowaniem dokumentacji przedinwestycyjnej dla planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Działalność Katowickiego Klastra Energii				6 150,00	70 025,00	53 552,90	129 727,90	Powołanie na mocy porozumienia z dn. 12.01.2023; obecnie w Kłastrze działa 10 członków; realizacja projektu "Rozwój Katowickiego Klastra Energii" finansowanego ze środków KPO
2.	Projekt "Rozwój Katowickiego Klastra Energii"						225 129,16	225 129,16	W 2024 roku pozyskano dofinansowanie na przygotowanie Koncepcji Rozwoju Klastra. Spółka Katowickie Inwestycje S.A., jako Koordynator Katowickiego Klastra Energii, zawarła 9 października 2024 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska – Umowę o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0091/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Katowickiego Klastra Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne). Opracowana została Koncepcja Rozwoju Katowickiego Klastra Energii. W III-IV kwartale 2025 r. zawarty zostanie aneks do ww. umowy i członkowie Klastra przystąpią do realizacji działań związanych z przygotowaniem dokumentacji przedinwestycyjnej dla planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych.
Suma								354 857,06	

KTW37 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (KZGM)

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację energetyczną budynków w zakresie określonym jako wariant optymalny w audycie energetycznym wykonanym dla każdego z obiektów (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła itp.).

Realizator: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej / Katowickie Inwestycje S.A.

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 298 980 000

Koszty miasta [zł]: 298 980 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Gliwicka 13, 13a, Zarębskiego 5a, 7a; Ks. bpa H. Bednorza 14	Zakończono	5 894 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 552,85	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynków przy ul. Gliwickiej 13, 13a, ul. Zarębskiego 5a, 7a, 5a, 7a; ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 zakończona w 2021r.
2.	Korfantego 84	Zakończono	376 956,61	1 182 697,02	0,00	0,00	0,00	1 559 653,63	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Korfantego 84 zakończona w 2022r.
3.	Gliwicka 4; Słowackiego 11; św. Jana 14	Zakończono	3 531 889,24	329 211,90	5 667 675,80	0,00	0,00	9 528 776,94	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynków przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 14 i ul. św. Jana 14 zakończona w 2023r.

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
4.	Gliwicka 190; Gliwicka 194	Zakończono	2 374 534,62	784 215,15	0,00	0,00	0,00	3 158 749,77	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynków przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 zakończona w 2022r.
5.	ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b	Zakończono	793 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	793 399,72	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynków przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b zakończona w 2021r.
6.	Słonimskiego 6, Słonimskiego 12	Zakończono	786 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	786 091,63	Projekt obejmujący termomodernizację budynków przy ul ul. Słonimskiego 6 i ul. Słonimskiego 12 zakończona w 2021r.
7.	Olchawy 3-5	Zakończono	205 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205 176,52	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Olchawy 3-5 zakończona w 2021r.
8.	Wiosny Ludów 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37	Zakończono	72 355,00	2 052 827,15	9 218 024,38	0,00	0,00	11 343 206,53	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Wiosny Ludów 23-37 zakończona w 2023r.
9.	Sokolska 10a	Zakończono	76 426,31	1 045 862,96	1 176 443,29	0,00	0,00	2 298 732,56	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Sokolskiej 10a zakończona w 2023r.
10.	Gliwicka 93		36 190,46	369,00	0,00	0,00	0,00	36 559,46	Trwa ustalanie stanowiska co dalszych działań na nieruchomości.
11.	Kosmiczna 30-38, 39-43	Zakończono	964 060,65	4 994 044,25	2 366 040,26	0,00	0,00	8 324 145,16	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynków przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 zakończona w 2023r.

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
12.	Opolska 13, 13a	W trakcie	17 861,00	131 099,55	1 039 692,06	1 760 846,09	0,00	2 949 498,70	W 2024 r zakończono I etap rzeczowej realizacji projektu tj. termomodernizację budynku przy ul. Opolskiej 13. W dniu 16.16.2025r zawarto umowę z Wykonawcą etapu II – termomodernizacji budynku przy ul. Opolskiej 13a. Umowy termin zakończenia przedmiotu umowy przypada na II kw. 2026r.
13.	Chopina 14	W trakcie	0,00	135 300,00	131 784,46	97 170,00	0,00	364 254,46	Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania ramach FESL 2021-2027 Działanie 2.04 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT. Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie dla programu FESL 2021-2027 planowany jest na IV kwartał 2025r.
14.	Plebiscytowa 37	W trakcie	300,00	137,71	1 696 785,20	115 964,40	28 991,10	1 842 178,41	Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania ramach FESL 2021-2027 Działanie 2.04 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT. Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie dla programu FESL 2021-2027 planowany jest na IV kwartał 2025r.
15.	Kochanowskiego 14, 14a	W trakcie	0,00	202 950,00	0,00	0,00	79 040,00	281 990,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja rzeczowego zakresu zadania planowana na lata 2026-2028.
16.	11 Listopada 6, 8	W trakcie	89 544,00	99 876,00	29 177,00	11 070,00	104 670,90	334 337,90	Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana przez KZGM. W roku 2025 spółka KISA przeprowadziła postępowanie

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
									przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. Zakres obejmuje kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
17.	Piotrowicka 88	W trakcie	0,00	0,00	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00	W dniu 10.16.2025r zawarto umowę z Wykonawcą rzeczowej realizacji projektu.. Umowy termin zakończenia przedmiotu umowy przypada na IV kw. 2025r.
18.	Obr. Westerplatte 13,13a, Obr. Westerplatte 15,15a,15b	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,00	231 240,00	Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w ramach programu TERMO – Premii MZG. Na chwilę obecną nabór wniosków jest zawieszony.
20.	Plac Powstańców 6, 6b	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
21.	Plac Powstańców 7	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
22.	Plac Powstańców 8	W trakcie	0,00	0,00	3 560,68	22 838,97	57 663,51	84 063,16	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja rzeczowego zakresu zadania planowana na rok 2026r.
23.	Obr. Westerplatte 4	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
24.	Markiefki 64	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji dla projektu.
25.	Markiefki 55	W trakcie	0,00	0,00	0,00	182 655,00	0,00	182 655,00	Realizacja rzeczowego zakresu zadania planowana na lata 2026-2027.

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
26.	Markiefki 56, 56a	W trakcie	0,00	0,00	0,00	158 977,50	0,00	158 977,50	Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania ramach FESL 2021-2027 Działanie 2.04 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT. Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie dla programu FESL 2021-2027 planowany jest na IV kwartał 2025r.
27.	Markiefki 68	W trakcie	0,00	0,00	14 760,00	174 660,00	0,00	189 420,00	Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania ramach FESL 2021-2027 Działanie 2.04 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT. Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie dla programu FESL 2021-2027 planowany jest na IV kwartał 2025r.
28.	Plebiscytowa 23	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji dla projektu. Rzeczowa realizacja zadania planowana na lata 2028-2029.
29.	Sienkiewicza 21	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
30.	Sienkiewicza 22	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
31.	Sienkiewicza 23	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
32.	Jagiellońska 19	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
33.	Cynkowa 12,12A, 12B,12C,12D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa ustalanie stanowiska co dalszych działań na nieruchomości.
34.	Cynkowa 14,14A, 14B,14C,14D,14E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa ustalanie stanowiska co dalszych działań na nieruchomości.

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
35.	Cynkowa 16,16A, 16B,16C,16D,16E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa ustalanie stanowiska co dalszych działań na nieruchomości.
36.	Cynkowa 18,18A, 18B,18C,18D,18E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa ustalanie stanowiska co dalszych działań na nieruchomości.
37.	Agnieszki 20	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
38.	Agnieszki 22	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
39.	Agnieszki 24	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
40.	Raciborska 14A	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
41.	Raciborska 16A	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
42.	Markiefki 49	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji dla projektu.
43.	Nowa 3	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji dla projektu.
44.	Ścigały 55, 57	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45.	Ścigały 59, 59A	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46.	Warszawska 50	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
47.	Wojewódzka 16 – oficyna	Anulowano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48.	Wojewódzka 18 wraz z oficyną TT	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00			Trwa opracowanie dokumentacji dla projektu. Rzeczowa realizacja zadania planowana na lata 2028-2029.

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
49.	Franciszkańska 22, 24	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
50.	Grunwaldzka 3	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
51.	Grunwaldzka 7	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
52.	Grunwaldzka 4a	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
53.	Grunwaldzka 6a	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
54.	Panewnicka 18, 20	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
55.	Chemiczna 1,3,5 Wiosny Ludów 81	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
56.	Agnieszki 25	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
57.	Agnieszki 27	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
58.	Agnieszki 29	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
59.	Chopina 8	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
60.	Chemiczna 2	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
61.	Szabelniana 6	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
62.	Oswobodzenia 61	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63.	Chopina 9	Zakończono	139 840,00	0,00	1 336 403,06	1 341 301,12	0,00	2 817 544,18	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Chopina 9 zakończona w 2024r.

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
64.	Słowackiego 33; 3 Maja 27	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji dla projektu. Rzeczowa realizacja zadania planowana na lata 2028-2029.
65.	św. Jana 9	Zakończono	0,00	1 341 669,04	0,00	0,00	0,00	1 341 669,04	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Św. Jana 9 zakończona w 2022r.
66.	Bednorza 22	Zakończono	1 705 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 788,06	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Bednorza 22 zakończona w 2021r.
67.	Boya-Żeleńskiego 94	Zakończono	876 879,31	175 774,87	0,00	0,00	0,00	1 052 654,18	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 94 zakończona w 2022r.
68.	Przedwiośnia 2a	Zakończono	416 494,97	5 718,85	0,00	0,00	0,00	422 213,82	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Przedwiośnia 2a zakończona w 2022r.
69.	Policyjna 10	Zakończono	64 333,74	1 133 739,00	0,00	0,00	0,00	1 198 072,74	Rzeczowa realizacja projektu obejmującego termomodernizację budynku przy ul. Policyjnej 10 zakończona w 2022r.
70.	Pl. Oddziałów Młodzieży Powst. 1		0,00	0,00	0,00	109 224,00	0,00	109 224,00	Zakres projektu nie obejmuje likwidacji niskiej emisji i całkowitej termomodernizacji budynku. (do wycofania z SECAP)
71.	Obr. Westerplatte 28; Obr. Westerplatte 60, 62, Obr. Westerplatte 82	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
72.	Al. Niepodległości 5, Bielska 28, Bielska 30	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030

Lp.	Projekty proponowane do termomodernizacji	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
73.	Kozielska 4, Kozielska 8, Andrzeja 12 (EB-4)	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030. Z zadania wycofano budynek przy ul. Strzeleckiej 21.
74.	1-go Maja 7, 1-go Maja 24, 1-go Maja 53, 1go Maja 59, 1-go Maja 40, 40a, Waleriana 2	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
75.	Gliwicka 73, 73a Gliwicka 75, Gliwicka 81, Gliwicka 87, Gliwicka 95, Gliwicka 97, 97a, Gliwicka 99, 99a, 99b	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie do realizacji po roku 2030
76.	Wyszyńskiego 15	W trakcie	0,00	0,00	1 466,40	9 405,78	23 747,57	34 619,75	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja rzeczowego zakresu zadania planowana na rok 2026r.
77.	Wyszyńskiego 18	W trakcie	0,00	0,00	1 466,40	9 405,78	23 747,57	34 619,75	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja rzeczowego zakresu zadania planowana na rok 2026r.
78.	Gen. Jankego 65	W trakcie	0,00	0,00	1 007,52	6 462,47	16 316,35	23 786,34	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja rzeczowego zakresu zadania planowana na rok 2026r.
80.	Markiefki 80	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81.	Markiefki 82	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82.	Katowicka 7, 7a	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83.	Bończyka 4	Nie rozpoczęto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Suma							59 383 791,76	

KTW38 Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w mieście Katowice

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację energetyczną budynków nie będących własnością miasta Katowice w zakresie określonym przez inwestora jako wariant optymalny (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym układów PV oraz pomp ciepła itp.).

Realizator: Podmioty zewnętrzne

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 4 067 700 000

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1.	Dotacja do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”	W trakcie	4 643 264,68	5 242 116,41	11 197 456,69	8 680 786,45	2 442 819,33*	32 206 443,56	2021 r. - udzielono dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła: 111 szt. kocioł na gaz, 2 elektr, 11 szt. pomp ciepła, 8 szt. kotłów na węgiel eco-design, 5 szt. Pellet, 1 szt. sieć zdalaczynna 2022 r. - udzielono dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła: 148 szt. kocioł na gaz, 8 elektr, 60 szt. pomp ciepła, 12 szt. kotłów na węgiel eco-design, 17 szt. pellet 2023 r. - udzielono dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła: 87 szt. kocioł na gaz, 3 elektr, 65 szt. pomp ciepła, 12 szt. pellet 2024 r. - udzielono dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła: 66 szt. kocioł na gaz, 1 elektr, 13 szt. pomp ciepła, 1 szt. pellet, 1 szt. sieć zdalaczynna Do września 2025 r. - zrealizowano 82 przedsięwzięcia.

* dane za rok 2025 – stan na dzień 30.09.2025 r.

KTW39 Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę/modernizację indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w ramach udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Katowice, zadania „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych” oraz realizowanego wspólnie z GZM projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” na:

- instalację kotłów spalających pellet lub paliwo gazowe,
- instalację źródeł ciepła wykorzystujących zdalaczną sieć ciepłowniczą oraz energię elektryczną

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła.

Realizator: Wydział Kształtowania Środowiska/ Wydział Klimatu i Energii / podmioty zewnętrzne

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 172 800 000

Koszty miasta [zł]: 96 000 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1.	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych	Zakończono	81 180,00	9 876,90	2 458 258,44	0,00	0,00	2 549 315,34	2021 r. – umowa na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Miasto Katowice wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 4.6.1 „Czyste Powietrze” RPO WSI na lata 2014-2020 (Projekt)”. 2022 r. - podpisanie z IOK umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. Zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych. Udzielenie zamówienia firmie zewnętrznej na obsługę projektu. Wypłata grantów. Promocja projektu. Wydatki z tytułu pełnienia funkcji operatora projektu. 2023 r. - zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych; przeprowadzenie kontroli wykonanych inwestycji niskoemisyjnych. W ramach projektu udzielono dotacji na zlikwidowanie 64 nieekologicznych źródeł ciepła (57 kotłów i 7 pieców/kominków). W zamian zainstalowano 31 kotłów gazowych, 1 kocioł na pellet, 26 pomp ciepła, 2 systemy z promiennikami, 4 kolektory słoneczne z zasobnikami oraz 22 instalacje fotowoltaiczne

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
2.	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	W trakcie	0,00	0,00	15 982,14	204 984,10	46 683,78	267 650,02	2023 r. - Nabór Beneficjentów Końcowych do Projektu. W ramach naboru wpłynęło 14 wniosków mieszkańców o udział w projekcie. Zatwierdzono i podpisano z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dokumenty będące podstawą do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu. Podpisanie umowy wykonawczej. Ustalenie listy budynków, w których winny zostać wymienione systemu ogrzewania na ekologiczne. 2024 r. – Wydatkowano środki tytułem wkładu własnego do projektu. Dla budynków miasta Katowice Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia przeprowadziła audyty energetyczne. 2025 r. - Ilość budynków, których w ramach projektu będą wykonane przedsięwzięcia niskoemisyjne pozostaje bez zmian, tj.: 25 budynków jednorodzinnych. Wyłoniono i zawarto umowy z 8 beneficjentami końcowymi, którzy spełnili kryteria naboru. Aktualnie GZM w imieniu Gminy Katowice realizuje roboty budowlane - przedsięwzięcia niskoemisyjne w 10 budynkach Miasta Katowice, znajdujących się przy ulicy Gen. Le Ronda w Katowicach, zarządzanych przez KZGM w Katowicach.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
3.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne i wielorodzinne	W trakcie	12 702 510	18 103 872	9 138 860	6 233 365	5 585 811*	51 764 418,00	W latach 2021-2025 udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 5422 budynkach/lokalach mieszkalnych (ogrzewanie gazowe – 3265 szt.; ogrzewanie elektryczne – 692 szt.; sieć zdalaczynna – 969 szt.; ogrzewanie - węglowe – 83 szt.; ogrzewanie - pellet (dotacja do c.o. od 2022r.) – 245 szt.; ogrzewanie - pompa ciepła (dotacja do c.o. od 2022r.) – 168 szt. *
4.	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	W trakcie			0,00	42 848,00	0,00	42 848,00	2024 r. - dotacja na modernizację źródeł ciepła w 52 lokalach z poziomu podstawowego, 52 lokalach z poziomu podwyższonego i 20 lokalach z poziomu najwyższego. Zadanie zakończone - udzielono dotacji na modernizację źródeł ciepła w 2 lokalach mieszkalnych - ul. Powstańców 27/2 (montaż kotła na pellet), ul. Panewnicka 169/4 (montaż pompy ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków wynika z faktu, iż mieszkańcy nie spełniali kryteriów dochodowych wskazanych przez WFOŚiGW w Katowicach. 2023 r. - Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie w trakcie realizacji - nabór wniosków.
	Suma							49 038 420,36	

* dane za rok 2025 – stan na dzień 20.11.2025 r.

KTW40 Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

Przedsięwzięcie obejmuje kontynuację działań związanych z poprawą jakości powietrza i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Katowicach poprzez montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych w ramach udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Katowice.

Realizator: Wydział Kształtowania Środowiska / podmioty zewnętrzne

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 16 875 000,00

Koszty miasta [zł]: 6 750 000,00

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025:

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025*		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne i wielorodzinne	W trakcie	1 313 378,00	902 639,00	810 398,00	775 548,00	263 750,00*	4 065 713,00	W latach 2021-2025 udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 695 budynkach/lokalach mieszkalnych (kolektory słoneczne – 31 szt.; pompa ciepła – 120 szt.; ogrzewanie retortowe-pellet (dotacja od 2022r. przeniesiona do ogrzewania) – 30 szt.; rekuperator – 97 szt.; ogniwa fotowoltaiczne – 417 szt.).
2.	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Nie rozpoczęto			0,00	0,00	b.d.		Realizacja projektu przeniesiona na lata 2025-2026. Nabór wniosków trwa do 27.02.2026 r.

* dane za rok 2025 – stan na dzień 20.11.2025 r.

KTW41 Montaż układów prosumenckich do produkcji energii elektrycznej

Przedsięwzięcie zakłada wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych jak również mikro turbin wiatrowych. Zakłada się realizację przedsięwzięć przez podmioty zewnętrzne, głównie w sektorze gospodarstw domowych, gdzie instalację będą produkować energię zarówno na potrzeby własne jak i na potrzeby sieci elektroenergetycznej. Przyjmuje się, że w ramach zadania wykonanych zostanie ok. 5 000 tego typu inwestycji na terenie miasta.

Realizator: Podmioty zewnętrzne

Okres realizacji: 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 140 000 000,00

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Instalacje fotowoltaiczne (PV) o mocy powyżej 6,5 kW mocy znamionowej muszą być zgłoszone do Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przed rozpoczęciem ich użytkowania. Obowiązek istnieje od 19.09.2020 r. Liczba zgłoszonych instalacji 6,51-50 kW: rok 2021 r. - 195 szt. (moc instalacji: 2 869,45 kW); rok 2022 r. - 276 szt. (moc instalacji: 4 233,74 kW); rok 2023 r. – 237 szt. (moc instalacji: 5 013,42 kW); do 11. 2024 r. – 111 szt. (moc instalacji: 2 429,24 kW).

KTW44 Organizacja konkursów, szkoleń i kampanii edukacyjno-informacyjnych dla MŚP oraz startupów dotyczących efektywnego wykorzystania energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń, odnawialnych źródeł energii oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Przedsięwzięcie polegało będzie na organizowaniu różnego rodzaju aktywności dla firm, start-upów i innych podmiotów działających na terenie miasta dotyczących oszczędnego gospodarowania energią i środowiskiem w firmie. Aktywności planuje się prowadzić dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ograniczaniem energochłonności własnych firm.

Przedsięwzięcie przewiduje także prowadzenie działań przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink polegających na edukacji oraz informacji o nowoczesnych technologiach ekologicznych i energetycznych. Ponadto działanie uwzględnia współpracę miasta z powstającymi Start-upami, których działania mogą przyczyniać się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych czy działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Realizator: komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice / jednostki organizacyjne Miasta Katowice / podmioty zewnętrzne

Okres realizacji : 2021 – 2030

Koszty ogółem [zł]: 500 000

Koszty miasta [zł]: 500 000

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: W ramach przedsięwzięcia i tworzenia aktywności dla start-upów Wydział Obsługi Inwestorów był odpowiedzialny za organizację konkursu "Kopalnia Start-upów", w którym brały również udział podmioty zajmujące się szeroko rozumianymi technologiami ekologicznymi. W 2022 roku przy okazji sesji plenarnej Światowego Forum Miejskiego w Katowicach wspólnie z UN-Habitat zorganizowany został międzynarodowy konkurs "Katowice Energy Innovation Challenge", do którego mogły za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych zgłaszać się start-upy z całego świata proponując swoje rozwiązania oparte na przygotowanym wspólnie z UN-Habitat dokumencie pokazującym specyfikę Katowic. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink Wydziału Obsługi Inwestorów był również partnerem przy okazji Metropolitalnych Climathonów, gdzie w latach 2021 - 2023 delegował mentora, który odpowiadał za rozwijanie kompetencji biznesowych w projektach uczestników. W ramach organizowanego wspólnie z Silesian Startup Foundation od 2024 roku cyklu Startups Networking & Innovations Platform dedykowanemu łączeniu start-upów z przemysłem również odbywały się wydarzenia z zakresu energii, technologii ekologicznych, zielonej gospodarki czy elektromobilności. W Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink odbywały się spotkania katowickiego Klastra Energii oraz spotkanie informacyjne dotyczące spółdzielni energii organizowane przez Spółdzielnię Socjalną "Fajna". Również w trakcie wizyt studyjnych organizowanych dla studentów poruszane są kwestie związane ze zrównoważoną energią i smart city.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1.	Organizacja konkursu "Kopalnia Start-upów"	Zakończono	97 397,66	80 714,00	78 527,55	53 604,40	49 709,30	359 952,91	Całość kosztów związanych z procesem konkursowym: system CRM do zarządzania, wynagrodzenia ekspertów, metorów i jurorów, koszty związane z przeprowadzeniem Demo Day.
2.	Organizacja programu akceleracyjnego Katowice Energy Innovation Challenge	Zakończono		157 440,00				157 440,00	Organizacja programu akceleracyjnego dla międzynarodowych start-upów związanych z energią i transformacją energetyczną. Program obejmował 5 dni szkoleniowych oraz organizację Showcase podczas sesji plenarnej WUF.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
3.	Współorganizacja cyklu Startups Networking & Innovation Platform	W trakcie				49 200,00	44 280,00	93 480,00	Kompleksowa organizacja całego cyklu wydarzeń, w tym wydarzenia dotyczącego zielonych technologii w 2024 roku oraz wydarzeń dotyczących energii oraz zielonych technologii w 2025 roku.
4.	Współpraca z GZM przy Metropolitalnym Climathonie	Zakończono	0,00	0,00	0,00	nd.	nd.		
5.	Organizacja wydarzeń tematycznych w Rawa.Ink	W trakcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydarzenia tematyczne takie jak spotkania Katowickiego Klastra Energii czy spółdzielni energetycznej.
	Suma							610 872,91	

KTW46 Budowa elektrowni fotowoltaicznej w MPGK Sp. z o. o. w Katowicach

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Okres realizacji: 2021 – 2027

KTW46.1 Przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej (ok. 1 MWh) na zrekultywowanej kwaterze składowiska odpadów komunalnych. Celem projektu jest obniżenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (RIPOK) . Projekt jest finansowany w części z umorzenia pożyczki WFOŚiGW przyznanej na budowę instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów.

Koszty ogółem [zł]: 5 000 000

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: zabudowa na zamkniętej i zrekultywowanej kwaterze nr 1 składowiska 2160 sztuk paneli o mocy 550 Wp, 1080 optymalizatorów Solar Edge, 12 sztuk inwerterów, stacji trafo, ułożenie kabla SN 20kV o długości 730m, ogrodzenie obiektu. Moc farmy: 1,188 MWp, produkcja roczna: ok. 1,3 GWh. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w formie umorzenia pożyczki w wielkości 2 mln zł.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	prace projektowe	Zakończono	113 700,00	118 246,32	46 250,00			278 196,32	prace koncepcyjne (opinie, decyzje administracyjne, warunki przyłączenia, projekty budowlane, projekty wykonawcze, promesa i koncesja URE, nadzór)
2.	prace realizacyjne	Zakończono		2 915 000,00	1 805 738,24			4 720 738,24	roboty ziemne, posadowienie płyt fundamentowych i rusztów, montaż paneli, posadowienie trafo, wykopy liniowe, ułożenie kabla, montaż kabli, światłowodów, falowników, optymalizatorów, konfiguracja z Tauron
	Suma							4 998 934,56	

KTW46.2 Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dwóch dachach mocy ok. 250 kWp w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwianiu Odpadów położonego w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Projekt jest finansowany w części z umorzenia pożyczki WFOŚiGW.

Koszty ogółem [zł]: 1 240 000

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: zabudowa na dachu sortowni oraz wydziału mechanicznego 580 sztuk paneli o mocy 430 Wp, 580 optymalizatorów Solar Edge, 13 sztuk inwerterów. Modyfikacja stacji trafo. Moc farmy: 249,4 MWp, produkcja roczna: ok. 220 MWh. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w formie umorzenia pożyczki w wielkości 0,63 mln zł.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
1.	prace projektowe	W trakcie				127 500,00	18 750,00	146 250,00	prace koncepcyjne (opinie, decyzje administracyjne, warunki przyłączenia, projekty budowlane, projekty wykonawcze, zgłoszenie do URE, nadzór)
2.	prace realizacyjne	W trakcie				997 956,00		997 956,00	roboty ziemne, posadowienie konstrukcji wsporczych na dachach, montaż paneli, wymiana przekładników w stacji trafo, wykopy liniowe i przewieroty pod drogami, ułożenie kabla, montaż kabli, światłowodów, falowników, optymalizatorów, szaf rozdzielczych, konfiguracja z Tauron
	Suma							1 144 206,00	

KTW46.3 Budowa elektrowni fotowoltaicznej dachach wiaty i garaży Bazy Oczyszczania Miasta przy ulicy Bankowej w Katowicach mocy 23,20 kWp.

Koszty ogółem [zł]: 95 000

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: zabudowa na dachach wiaty i garaży Bazy Oczyszczania Miasta 58 sztuk paneli o mocy 400 Wp, 30 optymalizatorów Solar Edge, 1 inwerter.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	prace projektowe + wykonastwo	Zakończono			95 000,00			95 000,00	projekt instalacji, posadowienie konstrukcji wsporczych na dachach, montaż paneli, ułożenie kabla, montaż kabli, falownika, optymalizatorów, konfiguracja z Tauron

KTW46.4 Rozbudowa elektrowni PV na dachu hali, na bazie przy ulicy Obroki 140 w Katowicach o 17,82 kWp.

Koszty ogółem [zł]: 77 500

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Rozbudowa elektrowni PV dachu hali nr 2 na bazie przy ulicy Obroki 140 w Katowicach o 17,82 kWp. 54 sztuk paneli o mocy 330 Wp, 29 optymalizatorów Solar Edge, 1 inwerter.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1.	prace projektowe + wykonastwo	Zakończono	77 500,00					77 500,00	projekt instalacji, posadowienie konstrukcji wsporczych na dachach, montaż paneli, ułożenie kabla, montaż kabli, falownika, optymalizatorów, konfiguracja z Tauron

KTW47 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 500 kW na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 500 kW na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok. Inwestycja uzależniona jest od uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, formalno-prawnych i organizacyjnych

Realizator: Katowickie Wodociągi S.A./ Katowickie Inwestycje S.A.

Okres realizacji: 2021 – 2027

Koszty ogółem [zł]: 2 485 000,00

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Inwestycja "zaprojektuj i wybuduj". Uzyskano warunki przyłączenia. Podpisano umowę przyłączeniową. Ogłoszono postępowanie przetargowe. W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Montaż instalacji OZE na potrzeby funkcjonowania infrastruktury Katowickich Inwestycji S.A. w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet: FESL 10.00 – Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Zadanie przewiduje budowę dwóch instalacji PV o mocach 150,3 kW i 350,1 kW, montaż magazynu energii o pojemności 100 kWh wraz z systemem zarządzania energią BMS oraz montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy 400 kW.

KTW48 Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającą oczyszczalnię ścieków Dąbrówka

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej uzupełniającej zasilanie w energię elektryczną oczyszczalnię ścieków Dąbrówka. Założona moc instalacji 150 kW. Realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona jest od uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, formalnoprawnych i organizacyjnych.

Realizator: Katowickie Wodociągi S.A.

Okres realizacji: 2021 – 2027

Koszty ogółem [zł]: 750 000,00

Koszty miasta [zł]: -

Opis realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2025: Uzyskano warunki przyłączenia dla inwestycji . Podpisano umowę przyłączeniową. Wykonano projekt techniczny oraz uzgodniono go z OSD Tauron dystrybucja. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji (w trakcie). Obecnie realizowana jest budowa. Planowany termin zakończenia 30.11.2025. Planowane koszty: 1 750 000 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Status zadania	Wykonanie					Suma wydatków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
			2021	2022	2023	2024	I pół. 2025		
			[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
1	Wykonano projekt techniczny budowlany i wykonawczy	Zakończono				60 000,00		60 000,00	Wykonano projekt techniczny budowlany i wykonawczy
2	Budowa instalacji PV na terenie oczyszczalni Dąbrówka	W trakcie							Budowa instalacji PV na terenie oczyszczalni Dąbrówka
	Suma							60 000,00	